

**แบ่งงวดงานโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน**  
**ปรับปรุง (2558) จากแบบอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)**  
**สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

**รายละเอียดโครงการ** อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

กระทรวงมหาดไทย    งบประมาณ    10,328,000.00    บาท    ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

<b>งวดที่ 1</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
1.1	งานฐานราก	แล้วเสร็จ
1.2	งานคานคอดิน	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> <u>1,549,000.00</u> บาท    ระยะเวลา 60 วัน    คิดเป็น 15 %	
<b>งวดที่ 2</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
2.1	งานหล่อเสาชั้น 1	แล้วเสร็จ
2.2	งานพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ
2.3	งานก่อฉาบผนังชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> <u>1,549,000.00</u> บาท    ระยะเวลา 60 วัน    คิดเป็น 15 %	
<b>งวดที่ 3</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
3.1	งานหล่อเสาชั้น 2	แล้วเสร็จ
3.2	งานพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 2	แล้วเสร็จ
3.3	งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> <u>1,549,000.00</u> บาท    ระยะเวลา 60 วัน    คิดเป็น 15 %	
<b>งวดที่ 4</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
4.1	งานหล่อเสา-คานรับหลังคา	แล้วเสร็จ
4.2	งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2	แล้วเสร็จ
4.3	งานก่อฉาบผนังชั้นที่ 2	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> <u>1,859,000.00</u> บาท    ระยะเวลา 60 วัน    คิดเป็น 18 %	
<b>งวดที่ 5</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
5.1	งานหล่อเสา-คานรับหลังคา	แล้วเสร็จ
5.2	งานโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา	แล้วเสร็จ
5.3	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> <u>2,168,000.00</u> บาท    ระยะเวลา 60 วัน    คิดเป็น 21 %	
<b>งวดที่ 6 (สุดท้าย)</b>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
6.1	งานหินขัดม้านั่ง-บันได / งานพื้นขัดมันแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.2	งานปูกระเบื้องพื้น และบุผนัง แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.3	งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.4	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.5	งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ

6.6 งานรื้อบ้านไต่-งานลี -งานเบ็ดเตล็ด และงานติดตั้งครุภัณฑ์  
 ตามรูปแบบรายละเอียดและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ แล้วเสร็จ  
**วงเงิน** 1,654,000.00 บาท ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 16 %

**รวม เป็นเงิน** 10,328,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน คิดเป็น 100 %