

แบ่งงวดงานโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

ปรับปรุง (2558) จากแบบอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 8,157,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

<u>งวดที่ 1</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
1.1	งานฐานราก	แล้วเสร็จ
1.2	งานคานคอดิน	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> 1,220,000.00 บาท	ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 15 %
<u>งวดที่ 2</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
2.1	งานหล่อเสาชั้น 1	แล้วเสร็จ
2.2	งานพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ
2.3	งานก่อฉาบผนังชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> 1,220,000.00 บาท	ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 15 %
<u>งวดที่ 3</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
3.1	งานหล่อเสาชั้น 2	แล้วเสร็จ
3.2	งานพื้นสำเร็จพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 2	แล้วเสร็จ
3.3	งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> 1,220,000.00 บาท	ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 15 %
<u>งวดที่ 4</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
4.1	งานหล่อเสา-คานรับหลังคา	แล้วเสร็จ
4.2	งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2	แล้วเสร็จ
4.3	งานก่อฉาบผนังชั้นที่ 2	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> 1,460,000.00 บาท	ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 18 %
<u>งวดที่ 5</u>	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
5.1	งานหล่อเสา-คานรับหลังคา	แล้วเสร็จ
5.2	งานโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา	แล้วเสร็จ
5.3	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.	แล้วเสร็จ
	<b>วงเงิน</b> 1,712,000.00 บาท	ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 21 %
<u>งวดที่ 6</u> (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน	
6.1	งานหินขัดม้านั่ง-บันได / งานพื้นขัดมันแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.2	งานปูกระเบื้องพื้น และบุผนัง แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.3	งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.4	งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
6.5	งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ

6.6 งานรื้อบ้านไต่-งานลี -งานเบ็ดเตล็ด และงานติดตั้งครุภัณฑ์  
 ตามรูปแบบรายละเอียดและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ แล้วเสร็จ  
**วงเงิน**     1,325,000.00 บาท     ระยะเวลา 60 วัน คิดเป็น 16 %

**รวม เป็นเงิน**     8,157,000.00 บาท     ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน คิดเป็น 100 %