

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>รายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หลังใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมและตัดแปลงอาคารบ้านพัก ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หลังใหม่ รายละเอียดดังนี้</p>	1.00	ห้อง		2,391,000
	<p><b>งานพื้น</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- พื้นพรมขนมนลิเทา ขนาด 24x24 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร</li><li>- พื้นพรมขนมนลิเทา ขนาด 24x24 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร</li></ul>				
	<p><b>งานผนัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ผนังสีโกรงไม้อัด หนา 4.00 มิลลิเมตร ปิดผิว VENEER ทำสีด้าน โข้วลายพื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.97 ตารางเมตร</li><li>- ผนังพองยางหนา 2 นิ้ว หุ้มผ้าไหมพื้นลินซ์ยภูมิ ปิดขอบผ้าปูด้วยไม้สักหนา 10.00 มิลลิเมตร</li></ul> <p>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร</p>				
	<p><b>งานฝ้าเพดาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียม หนา 100.00 มิลลิเมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.90 เมตร</li></ul>				
	<p>372.25 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9.00 มิลลิเมตร ทำโครง ทาลูซาว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร</li><li>- ฝ้าเพดานไม้อัดสีโกรงไม้ปิดผิว VENEER : ทำสีด้าน โข้วลาย หนา 4.00 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า</li></ul>				
	<p>178.00 ตารางเมตร</p> <p><i>Signature</i></p>				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
งานสี	<ul style="list-style-type: none"><li>- สีนํ้าพลาสติกภายในผนังเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ✓</li><li>- สีนํ้าพลาสติกภายในทาสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ✓</li><li>- สีธรรมชาติผนังไม้ขัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.97 ตารางเมตร ✓</li><li>- สีธรรมชาติฝ้าไม้ขัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 178.00 ตารางเมตร ✓</li></ul> <p><b>งานประตู-หน้าต่าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประตูบานเปิดเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ✓</li><li>- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.60x1.10 เมตรจำนวน 1 ชุด ✓</li></ul> <p><b>งานเฟอร์นิเจอร์ (BUILT IN)</b> ✓</p> <p>เวทีห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 ชุด ✓</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ผนังตีโครงไม้ขัด หนา 4.00 มิลลิเมตร ปิดผิว VEENEER ทำสีด้าน โซวีลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.80 ตารางเมตร ✓</li><li>- บัวพื้นอลูมิเนียม หนา 100.00 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร ✓</li></ul> <p><b>โต๊ะทำงาน BUILT IN จำนวน 1 ชุด</b> ✓</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- โต๊ะโครงไม้ขัด หนา 4 มม. ปิดผิว VEENEER ทำสีด้าน โซวีลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.78 ตารางเมตร ✓</li><li>- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทำโครง ทาสีขาว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.86 ตารางเมตร ✓</li></ul> <p><b>งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า-สายไฟฟ้าภายใน ระบบอุปกรณ์ภาพ-เสียงและระบบควบคุมภาพ และเสียงภายในห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 งาน</li></ul> <p><b>งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ</b> รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ติดตั้งท่อนํ้ายาจัดหยา, ติดตั้งวางท่อ, ต่อท่อ และทดสอบสำหรับท่อกองแคง ชนิด L จำนวน 1 งาน</li></ul>				


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง จัตุหยา, ติดตั้งวางท่อ, ต่อท่อ และทดสอบสำหรับท่อพีวีซี ชั้น 13.5 จำนวน 1 งาน</li> <li>- ติดตั้งฉนวนหุ้มท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำแอร์, ฉนวนหุ้มท่อและทดสอบสำหรับท่อพีวีซี ชั้น 13.5 จำนวน 1 งาน</li> <li>- ติดตั้งระบบท่อลมแอร์, จัตุหยา, ติดตั้งวางท่อ, ต่อท่อและทดสอบเหล็กแผ่นสังกะสี ตามมาตรฐาน จำนวน 1 งาน</li> <li>- ติดตั้งระบบฉนวนหุ้มท่อลมแอร์ จัตุหยา, ติดตั้งวางฉนวนท่อ และ ทดสอบฉนวนไฟเบอร์กลาส (ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์ /ลูกบาศก์ฟุต) หนา 50.00 มิลลิเมตร จำนวน 840 ตารางฟุต</li> <li>- ติดตั้งระบบหน้ากากลมแอร์ จัตุหยา, ติดตั้ง วางหน้ากากลม, ต่อหน้ากากลม และทดสอบหน้ากากลมแอร์ จำนวน 1 งาน</li> <li>- งานเดินสายไฟฟ้า และงานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและงานทดสอบจำนวน 1 งาน</li> <li>- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบของโครงการส่วนจังหวัดชัยภูมิ</li> </ul>					8,324,7
<p><b>รวมเงินรายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</b></p> <p>(แปลสำเนาแผนของหมื่นสีพันธ์ุเชื้อร้อยบาทถ้วน)</p>					
	<p><b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b></p>				25,239,0

(ยี่สิบห้าแสนสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

**\*หมายเหตุ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คณะกรรมการกำกับهندรราคาากลาง ได้พิจารณาแบ่งงวดงาน (ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) ณ ห้องประชุมภูพาน เลขที่ 13.00 น. โดยพิจารณาเห็นชอบให้แบ่งงวดงาน จำนวน 4 งวด งวดที่ 1 จำนวน 75 วัน ,งวดที่ 2 จำนวน 30 วัน ,งวดที่ 3 จำนวน 45 วัน ,งวดที่ 4 จำนวน 30 วัน รวมระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน รายละเอียดดังนี้



งวดที่ 1 เป็นเงิน 38,79% 9,788,800 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. รายการปรับปรุงตกแต่งภายในส่วนสำนักงานฝ่ายบริหาร อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) งานนครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แล้วเสร็จ
2. รายการปรับปรุงตกแต่งภายในส่วนสำนักงานฝ่ายบริหาร อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) งานนครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แล้วเสร็จ
3. รายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) งานนครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แล้วเสร็จ
4. รายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) งานนครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แล้วเสร็จ
5. รายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) งานนครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แล้วเสร็จ
6. รายการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) งานนครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แล้วเสร็จ  
(ระยะเวลา 75 วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 75 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นเงิน 12.72% 3,210,300 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1 รายการปรับปรุงตกแต่งภายในส่วนสำนักงาน อาคารสำนักงานหลังใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (Built in) แล้วเสร็จ
- 1.1 ห้องปฏิบัติงานสำนักงาน แล้วเสร็จ
- 1.2 ห้องปฏิบัติงานของกิจการสภา แล้วเสร็จ
- 1.3 ห้องปฏิบัติงานของแผนและงบประมาณ แล้วเสร็จ



1.4 ห้องปฏิบัติงานของคลัง

แล้วเสร็จ

1.5 ห้องปฏิบัติการกองการศึกษาฯสพท.สนท.และวัฒนธรรม

แล้วเสร็จ

1.6 ห้องปฏิบัติงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แล้วเสร็จ

(ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 105 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 3 เป็นเงิน 36.32% 9,165,300 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1.รายการปรับปรุงตึกแต่งภายใน

แล้วเสร็จ

1.1 รายการปรับปรุงตึกแต่งภายในส่วนสำนักงานฝ่ายบริหาร อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

แล้วเสร็จ

1.2 รายการปรับปรุงตึกแต่งภายในห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

แล้วเสร็จ

1.3 รายการปรับปรุงตึกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

แล้วเสร็จ

2.รายการเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบบอากาศ

แล้วเสร็จ

2.1 รายการเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบบอากาศสำนักงานฝ่ายบริหาร อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

แล้วเสร็จ

2.2 รายการเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบบอากาศห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

แล้วเสร็จ

2.3 รายการเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบบอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

แล้วเสร็จ

(ระยะเวลา 45 วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)



งวดที่ 4 เป็นเงิน 12.17% 3,074,950 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

2. ติดตั้ง งานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงแปร

(ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

1. (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอำเภอ เดชพลกรัง)

2. (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)

3. (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(พ.อ.อ.จักรกฤษณ์ กงการณ)

4. (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(พ.อ.อ.ฉมเดช หอมขจร)

5. (ลงชื่อ) ..... เลขานุการ

(นายวสุธร ภาณุรัมย์)

แล้วเสร็จ  
แล้วเสร็จ