



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1
(รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2568)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568) สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ สนใจ สามารถขอข้อมูลได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.chpao.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1
(รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

1. ผลการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		จัดทำงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	114	580,831,398.00	59	103,239,170.00	51.75	17.77
2	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	148	252,052,014.00	79	67,347,690.00	53.38	26.72
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	6	253,750,000.00	5	1,400,000.00	83.33	0.55
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	38,209,470.00	6	2,982,000.00	75.00	7.80
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	85	408,967,800.00	59	106,607,000.00	69.41	26.07
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	23	20,468,500.00	14	7,920,000.00	60.87	38.69
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	61	31,000,000.00	60	30,000,000.00	98.36	96.77
	รวม	445	1,585,279,182.00	282	319,495,860.00	63.37	20.15

2. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ /คิดเป็นร้อยละ				ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	114	580,831,398.00	0	0.00	0	0.00	6	36,382,160.00	5.26	6.26	108	544,449,238.00	94.74	93.74
2	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	148	252,052,014.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	148	252,052,014.00	100.00	100.00
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	6	253,750,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	6	253,750,000.00	100.00	100.00
4	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	8	38,209,470.00	0	0.00	0	0.00	5	2,482,000.00	0.00	6.50	3	35,727,470.00	37.50	93.50
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	85	408,967,800.00	0	0.00	0	0.00	29	53,068,000.00	34.12	12.98	56	355,899,800.00	65.88	87.02
6	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	23	20,468,500.00	0	0.00	0	0.00	1	9,840.00	4.35	0.05	22	20,458,660.00	95.65	99.95
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีคุณค่า	61	31,000,000.00	0	0.00	0	0.00	59	29,500,000.00	0	95.16	2	1,500,000.00	3.28	4.84
	รวม	445	1,585,279,182.00	0	0.00	0.00	0.00	100	121,442,000.00	22.47	7.66	345	1,463,837,182.00	77.53	92.34

3. ผลการดำเนินโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ /คิดเป็นร้อยละ				ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	59	103,239,170.00	0	0.00	0.00	0.00	6	36,382,160.00	10.17	35.24	53	66,857,010.00	89.83	64.76
2	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	79	67,347,690.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	79	67,347,690.00	100.00	100.00
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	5	1,400,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5	1,400,000.00	100.00	100.00
4	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	2,982,000.00	0	0.00	0.00	0.00	5	2,482,000.00	83.33	83.23	1	500,000.00	16.67	16.77
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	59	106,607,000.00	0	0.00	0.00	0.00	29	53,068,000.00	49.15	49.78	30	53,539,000.00	50.85	50.22
6	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	14	7,920,000.00	0	0.00	0.00	0.00	1	9,840.00	7.14	0.12	13	7,910,160.00	92.86	99.88
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีคุณค่า	60	30,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	59	29,500,000.00	98.33	98.33	1	500,000.00	1.67	1.67
	รวม	282	319,495,860	0	0.00	0.00	0.00	100	121,442,000.00	35.46	38.01	182	198,053,860.00	64.54	61.99

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
1	312	1 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	100,000	-	1			
2	313	2 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	20,000	-	1			
3	313	3 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	500,000	-	1			
4	314	4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	12,709,000	6,354,500		1		
5	316	5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/7 ข้อ 4)	5,469,600	-	1			
6	318	6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/5 ข้อ 3)	45,552,700	22,856,160		1		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	320	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/9 ข้อ 5)	2,761,000	1,392,500		1		
8	322	8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	5,673,000	2,832,000		1		
9	324	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	11,168,800	-	1			
10	326	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	5,452,000	2,726,000		1		
		10	89,406,100	36,161,160	5	5	0	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย						
		1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
11	349	1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2567 หน้า 1-5/1 ข้อ 1)	330,000	-	1			
		1	330,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง						
		1.3 แผนงานการศึกษา						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	287	1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	100,000	-	1			
		1	100,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
13		1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนโนนกกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลโนนกก อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 1-3/3-5 ข้อ 1)	442,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
		1	442,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
14	302	1 โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดานขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โรงเรียนโนนกกวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/3 ข้อ 3)	499,690	-	1			
15	303	2 โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดานขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/4 ข้อ 4)	499,690	-	1			
16	304	3 โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดานขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/5 ข้อ 5 3)	499,690	-	1			
		3	1,499,070	0	3	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
17	396	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/4 ข้อ 4)	500,000	-	1			
18	397	2 โครงการก่อสร้างลานวิ่งเพื่อสุขภาพเป้าวิทย์ (Stop dream Start run) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/4 ข้อ 4)	500,000	-	1			
		2	1,000,000	0	2	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
19	312	1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	50,000	-	1			
20	327	2 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	50,000		1			
		2	100,000	0	2	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
21	286	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พิสิทธ์ ของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ1)	20,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	287	2 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	50,000	-	1			
23	288	3 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	100,000	-	1			
24	288	4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	100,000	-	1			
25	289	5 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	100,000	-	1			
26	289	6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	100,000	-	1			
27	290	7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	100,000	-	1			
28	290	8 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/5 ข้อ 21)	120,000	-	1			
29	291	9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	100,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
30	291	10 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	100,000	-	1			
31	292	11 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	300,000	-	1			
32	292	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	20,000		1			
33	293	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	20,000	-	1			
34	293	14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	20,000	-	1			
35	294	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	20,000	-	1			
36	294	16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	20,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
37	295	17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	20,000	-	1			
38	295	18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	20,000	-	1			
39	296	19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	20,000	-	1			
40	296	20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงหน้า 1-3/42 ข้อ 24)	20,000	-	1			
41	297	21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	20,000	-	1			
42	297	22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	20,000	-	1			
43	298	23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	20,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	298	24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)การประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/2 ข้อ 43)	100,000	-	1			
45	328	25 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	120,000	-	1			
		25	1,650,000	0	25	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
46	364	1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	12,000	-	1			
		1	12,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
47	363	1 โครงการติดตั้งจอภาพประชาสัมพันธ์ (LED) สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	4,200,000	-	1			
48	365	2 โครงการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	100,000	-	1			
49	365	3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	50,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
50	366	4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	1,700,000	221,000		1		โอนลดงบประมาณ 400,000 บาท คงเหลือ 1,300,000 บาท โอนเพิ่มงบประมาณ 1,400,000 บาท รวม 2,700,000 บาท
51	366	5 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายภูมิภาค (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	580,000	-	1			โอนเพิ่มงบประมาณ 400,000 บาท รวม 980,000 บาท โอนลดงบประมาณ 900,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท
52	367	6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	300,000	-	1			
53	367	7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	100,000	-	1			
		7	7,030,000	221,000	6	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย						
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
54	398	1 โครงการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ 2 คอร์ท สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/10 ข้อ 3)	500,000	-	1			
55	449	2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/11 ข้อ 4)	500,000	-	1			
		2	1,000,000	0	2	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
56	368	1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	50,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 45,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
57	368	2 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	400,000	-	1			โอนเพิ่มงบประมาณ 332,000 บาท รวม 732,000 บาท
58	369	3 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	200,000	-	1			
59	369	4 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/3 ข้อ 2)	20,000	-	1			
		4	670,000	0	4	0	0	
		59	103,239,170	36,382,160	53	6	0	
		2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
60	358	1 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/23 ข้อ 16)	366,000	-	1			
61	356	2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	100,000	-	1			
62	359	3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	500,000	-	1			
63	355	4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
64	356	5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/10 ข้อ 6)	240,000	-	1			
		5	1,706,000	0	5	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
65	354	1 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	200,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท
		1	200,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
66	349	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
		1	100,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
67	359	1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	100,000	-	1			
68	359	2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	300,000	-	1			
69	357	3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	300,000	-	1			
70	356	4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	200,000	-	1			
		4	900,000	0	4	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.10 แผนงานการเกษตร						
71	455	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
		1	100,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.12 แผนงานงบกลาง						
72	472	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	2,000,000	-	1			
73	463	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	1,000,000	-	1			
		2	3,000,000	0	2	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
		2.4 แผนงานสาธารณสุข						
74	339	1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	300,000	-	1			
75	342	2 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	200,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
76	343	3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	300,000	-	1			
77	343	4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/21 ข้อ 16)	300,000	-	1			
78	343	5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/26 ข้อ 20)	300,000	-	1			
79	344	6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	450,000	-	1			
80	344	7 โครงการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	500,000	-	1			
		7	2,350,000	0	7	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
81	357	1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	100,000	-	1			
82	358	2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	1,000,000	-	1			
83	354	3 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	200,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
84	355	4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	300,000	-	1			
		4	1,600,000	0	4	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย						
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
85	259	1 โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการเอาชีวิตรอด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
86	259	2 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	40,000	-	1			
87	261	3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/12 ข้อ 12)	13,000,000	-	1			
88	263	4 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม-บ้านหนองแหน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 2-2/11 ข้อ 11)	1,500,000	-	1			
89	264	5 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า-บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/6 ข้อ 6)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
90	265	6 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0014 บ้านบุงคล้า - บ้านกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 2-2/8 ข้อ 8)	1,500,000	-	1			
91	266	7 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0024 บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2568 หน้าที่ 2-2/7 ข้อ 7)	1,500,000	-	1			
92	267	8 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 2-2/9 ข้อ 9)	1,000,000	-	1			
93	268	9 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0020 บ้านหนองบัวขาว - บ้านโสกตลับ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 2-2/94 ข้อ 5)	2,000,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
94	269	10 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0098 แยก ทล.201-บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/10 ข้อ 10)	500,000	-	1			
95	270	11 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - ตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/4 ข้อ 4)	3,000,000	-	1			
96	271	12 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0092 บ้านโคกหินตั้ง - บ้านโป่งมีชัย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/22 ข้อ 22)	1,500,000	-	1			
97	272	13 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/2 ข้อ 29)	3,000,000	-	1			
98	273	14 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/2 ข้อ 29)	2,000,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
99	274	15 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองช้างเอ็ก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	1,000,000	-	1			
100	275	16 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/15 ข้อ 15)	1,000,000	-	1			
101	276	17 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาบึง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	1,000,000	-	1			
102	277	18 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	2,000,000	-	1			
103	278	19 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0084 บ้านโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/16 ข้อ 16)	1,000,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
104	279	20 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/17 ข้อ 17)	1,000,000	-	1			
105	280	21 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ชับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	1,000,000	-	1			
106	281	22 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านสัมป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2-2/5 ข้อ 5)	500,000	-	1			
		22	39,640,000	0	22	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพย์สินให้มีมาตรฐาน						
		2.4 แผนงานสาธารณสุข						
107	340	1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน แก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ข้อ 1)	935,000	-	1			
108	340	2 โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูล กระบือตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ข้อ 2)	75,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
109	340	3 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉิเยว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ข้อ 3)	64,000		1			
		3	1,074,000	0	3	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน						
		2.4 แผนงานสาธารณสุข						
110		1 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 1 ข้อ 1)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
111		2 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 1 ข้อ 2)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
112		3 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 1 ข้อ 3)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
113		4 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 2 ข้อ 4)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
114		5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 3 ข้อ 5)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
115		6 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 3 ข้อ 6)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
116		7 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 4 ข้อ 7)	460,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
117		8 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 4 ข้อ 7)	110,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
118		9 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบงกัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาบงกัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 43-44 ข้อ 73)	110,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
119		10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า ที่ 44-49 ข้อ 74)	305,690	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
		10	3,745,690	0	10	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน						
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
120	450	1 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20 ข้อ 4)	290,000	-	1			
121	451	2 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ข้อ 2)	480,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
122	452	3 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบโพธิ์ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ข้อ 1)	230,000	-	1			
123	453	4 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 25 ข้อ 11)	138,000	-	1			
124	454	5 โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิว Asphaltic Concrete โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 25 ข้อ 10)	210,000	-	1			
125	399	6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20 ข้อ 3)	490,000	-	1			
126	400	7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 24 ข้อ 9)	500,000	-	1			
127	401	8 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 23 ข้อ 8)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
128	402	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกลาดุก ตำบลโสกลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 21 ข้อ 5)	426,000	-	1			
129	403	10 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 ข้อ 7)	727,000	-	1			
130	404	11 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 ข้อ 7)	727,000	-	1			
131		12 โครงการก่อสร้างศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 52 ข้อ 2)	1,008,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
132		13 โครงการก่อสร้างศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง (สาขานาคานหัก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 51 ข้อ 1)	4,942,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
133		14 โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 60 ข้อ 1)	481,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
134		15 โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 63 ข้อ 25)	297,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
135		16 โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 53 ข้อ 4)	490,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
136		17 โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 62 ข้อ 23)	670,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
137		18 โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลตลาดแฉ่ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 54 ข้อ 6)	81,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
138		19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 59 ข้อ 16)	245,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
		19	12,932,000	0	19	0	0	
		79	67,347,690	0	79	0	0	
		3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว						
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
139	372	1 โครงการอบรมการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยภูมิ "ชัยภูมิ Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/8 ข้อ 7)	100,000	-	1			
140	371	2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียว บาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
141	371	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
		3	1,100,000	0	3	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
142	372	1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านที่พัก เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/3 ข้อ 3)	200,000	-	1			
143	373	2 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามให้ ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/12 ข้อ 10)	100,000	-	1			
		2	300,000	0	2	0	0	
		5	1,400,000	0	5	0	0	
		4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ						
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
144	352	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			
		1	500,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
		4.10 แผนงานการเกษตร						
145	456	1 โครงการขุดลอกคลองโสกน้ำแผล บ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยต้อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4-10/2 ข้อ 2)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000 บาท
146	457	2 โครงการขุดลอกลำห้วยวังไฮ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก - บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4-10/5 ข้อ 5)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000 บาท
147	458	3 โครงการขุดลอกลำห้วยส่องแมว บริเวณหน้าฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4-10/1 ข้อ 1)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000 บาท
148	459	4 โครงการขุดลอกลำห้วยบึงคล้าแล้ง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง - บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4-10/3 ข้อ 3)	482,000	482,000		1		ตัดยอด 500,000 บาท
149	460	5 โครงการขุดลอกคลองสวนหมั บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4-10/4 ข้อ 4)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		5	2,482,000	2,482,000.00	0	5	0	
		6	2,982,000	2,482,000	1	5	0	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน						
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
150	387	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/6 ข้อ 5)	1,794,000	1,794,000		1		ตัดยอด 1,794,000 บาท
151	388	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0131 บ้านซับปลากั้ง - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	1,835,000	1,835,000		1		ตัดยอด 1,835,000 บาท
152	389	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0022 บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/3 ข้อ 2)	1,020,000	1,020,000		1		ตัดยอด 1,020,000 บาท
153	390	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/12 ข้อ 11)	500,000	-	1			
154	391	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/11 ข้อ 10)	1,000,000	1,000,000		1		ตัดยอด 1,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
155	392	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0110 บ้านหนองสำราญ - บ้านโสกริง อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/4 ข้อ 36)	3,000,000	3,000,000		1		ตัดยอด 3,000,000 บาท
156	393	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0096 บ้านหนองบัวโคก - บ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 14)	500,000	-	1			
157	394	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/11 ข้อ 10)	500,000	-	1			
158	395	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง - บ้านป่าคา หมู่ที่ 12 ตำบลเขาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/6 ข้อ 8)	2,000,000	2,000,000		1		ตัดยอด 2,000,000 บาท
159	405	10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0022 บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/14 ข้อ 7)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
160	406	11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/16 ข้อ 9)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
161	407	12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/28 ข้อ 18)	2,000,000	2,000,000		1		ตัดยอด 2,000,000 บาท
162	408	13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0056 บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/32 ข้อ 20)	2,000,000	2,000,000		1		ตัดยอด 2,000,000 บาท
163	409	14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากุ่ม อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	1,273,000	1,273,000		1		ตัดยอด 1,273,000 บาท
164	410	15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0057 บ้านหนองหล่ม - บ้านนาผีกเสี้ยน อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
165	411	16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0058 บ้านนาโป่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/13 ข้อ 9)	500,000	-	1			
166	412	17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0059 บ้านผาเปียด - บ้านนาเกาะ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/30 ข้อ 26)	500,000	-	1			
167	413	18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/30 ข้อ 26)	1,000,000	1,000,000		1		ตัดยอด 1,000,000 บาท
168	414	19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/14 ข้อ 10)	2,000,000	2,000,000		1		ตัดยอด 2,000,000 บาท
169	415	20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/6 ข้อ 5)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
170	416	21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคนหัก อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/31 ข้อ 27)	500,000	-	1			
171	417	22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	500,000	-	1			
172	418	23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0026 บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	2,500,000	2,500,000		1		ตัดยอด 2,500,000 บาท
173	419	24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระแต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
174	420	25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 หน้า 5-9/29 ข้อ 25)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
175	421	26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	500,000	-	1			
176	422	27 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรหมเหนือ ตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/32 ข้อ 28)	500,000	-	1			
177	423	28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0043 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037 - บ้านหนองหญ้าขาวนาก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
178	424	29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/27 ข้อ 23)	500,000	-	1			
179	425	30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0041 แยก ทล.201-บ้านหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5-9/25 ข้อ 21)	500,000	-	1			
180	426	31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
181	427	32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0048 บ้านโคกสะอาด - บ้านหัวคูสระ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/26 ข้อ 22)	500,000	-	1			
182	428	33 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/28 ข้อ 24)	500,000	-	1			
183	429	34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
184	430	35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองสูงเหลี่ยม - บ้านหินลาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 14)	500,000	-	1			
185	431	36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
186	432	37 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นรหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0019 บ้านโนนหัวนา - บ้านดอนกู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	500,000	-	1			
187	433	38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
188	434	39 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทาง หลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านภู่านาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	1,018,000	1,018,000		1		ตัดยอด 1,018,000 บาท
189	435	40 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทาง หลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0120 บ้านจมีน - บ้านหนองแต้ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/13 ข้อ 12)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
190	436	41 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเบน - บ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/10 ข้อ 9)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
191	437	42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้างกา - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
192	438	43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านท่าหินโงม - บ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
193	439	44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านชีลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยด้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านซับปลา กั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	1,500,000	1,500,000		1		ตัดยอด 1,500,000 บาท
194	440	45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านท่ากูป หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูป - บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอบัวชุมใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	1,000,000	1,000,000		1		ตัดยอด 1,000,000 บาท
195	441	46 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว - บ้านคันทูเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/12 ข้อ 11)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
196	442	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/12 ข้อ 11)	500,000	-	1			
197	443	48 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเร็นรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหนองจระบก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/10 ข้อ 9)	500,000	-	1			
198	444	49 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทางบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเพชร - บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/9 ข้อ 8)	1,000,000	1,000,000		1		ตัดยอด 1,000,000 บาท
199	445	50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัวแดง - บ้านนาทุใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	1,000,000	1,000,000		1		ตัดยอด 1,000,000 บาท
200	446	51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตม อำเภอภูเขียว - บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
201	447	52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 6 ตำบล กวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			
202	448	53 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหลุมบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก - บ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/2 ข้อ 45)	1,277,000	1,277,000		1		ตัดยอด 1,277,000 บาท
203		54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/19 ข้อ 11)	9,990,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
204		55 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0121 บ้านวังตะเฒ่า - บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/55 ข้อ 33)	9,990,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
205		56 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ชับใหญ่ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 4/2567 หน้า 5-9/56 ข้อ 34)	9,757,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
206		57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0090 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/57 ข้อ 35)	9,851,000	9,851,000		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตัดยอด 9,851,000 บาท
207		58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 27)	7,674,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
208		59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0068 บ้านเขาทอง - บ้านห้วยหินฝน อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/53 ข้อ 30)	3,628,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
		59	106,607,000	53,068,000	30	29	0	
		59	106,607,000	53,068,000	30	29	0	
		6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
209	167	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 6-1/5-6 ข้อ 3)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
210	169	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			
211	170	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/7 ข้อ 4)	500,000	-	1			
212	171	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/3 ข้อ 2)	500,000	-	1			
213	247	5 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256 หน้า 6-1/3 ข้อ 2)	150,000	9,840.00		1		
		5	2,150,000	9,840	4	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
214	170	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	20,000	-	1			
215	248	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	800,000	-	1			
216	248	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	500,000	-	1			
		3	1,320,000	0	3	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
217	249	1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	700,000	-	1			
218	249	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ห้วงค์กรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	200,000	-	1			
		2	900,000	0	2	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก						
		6.9 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา						
219	382	1 โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า แบบปิคอัพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6-9/2 ข้อ 1)	3,500,000	-	1			
		1	3,500,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
220	166	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	20,000	-	1			
221	166	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	10,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
222	169	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	20,000	-	1			
		3	50,000	0	3	0	0	
		14	7,920,000	9,840	13	1	0	
		7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน						
		7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
223	181	1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/1 ข้อ 1)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
224	182	2 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/2 ข้อ 2)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
225	183	3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/3 ข้อ 3)	500,000	-	1			
226	184	4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/4 ข้อ 4)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
227	185	5 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/5 ข้อ 5)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
228	186	6 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนโนนศรีวิทยา ตำบลบ้านขาม อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/6 ข้อ 6)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
229	187	7 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ตำบลกุดน้ำใส อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/7 ข้อ 7)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
230	188	8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/8 ข้อ 8)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
231	189	9 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/9 ข้อ 9)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
232	190	10 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/10 ข้อ 10)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
233	191	11 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนหนองขามวิทยา ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/11 ข้อ 11)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
234	192	12 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/12 ข้อ 12)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
235	193	13 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/13 ข้อ 13)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
236	194	14 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนโนนกอวิทยา ตำบลโนนกอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/14 ข้อ 14)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
237	195	15 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนบ้านหัน ตำบลโนนกอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/15 ข้อ 15)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
238	196	16 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/16 ข้อ 16)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
239	197	17 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตรวิทยา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/17 ข้อ 17)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
240	198	18 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนกุศลคาพิทยายน ตำบลกุศลคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/18 ข้อ 18)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
241	199	19 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/19 ข้อ 19)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
242	200	20 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/20 ข้อ 20)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
243	201	21 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/21 ข้อ 21)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
244	202	22 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/22 ข้อ 22)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
245	203	23 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/23 ข้อ 23)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
246	204	24 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/24 ข้อ 24)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
247	205	25 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/25 ข้อ 25)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
248	206	26 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงเรียนเพชรวิทยาการ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/26 ข้อ 26)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
249	207	27 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/27 ข้อ 27)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
250	208	28 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/28 ข้อ 28)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
251	209	29 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซีลอง ตำบลซีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/29 ข้อ 29)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
252	210	30 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/30 ข้อ 30)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
253	211	31 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/31 ข้อ 31)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
254	212	32 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/32 ข้อ 32)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
255	213	33 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุ้ง ตำบลโคกกุ้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/33 ข้อ 33)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
256	214	34 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/34 ข้อ 34)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
257	215	35 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/35 ข้อ 35)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
258	216	36 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/36 ข้อ 36)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
259	217	37 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/37 ข้อ 37)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
260	218	38 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/38 ข้อ 38)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
261	219	39 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/39 ข้อ 39)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
262	220	40 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/40 ข้อ 40)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
263	221	41 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/41 ข้อ 41)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
264	222	42 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/42 ข้อ 42)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
265	223	43 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมโพธิ์ ตำบลตลาดแก อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/43 ข้อ 43)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
266	224	44 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/44 ข้อ 44)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
267	225	45 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้มมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/45 ข้อ 45)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
268	226	46 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/46 ข้อ 46)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
269	227	47 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/47 ข้อ 47)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
270	228	48 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/48 ข้อ 48)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
271	229	49 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน ตำบลนาบึง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/49 ข้อ 49)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
272	230	50 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/50 ข้อ 50)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
273	231	51 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/51 ข้อ 51)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
274	232	52 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฒ่า ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/52 ข้อ 52)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
275	233	53 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมป่อย ตำบลสัมป่อย อำเภोजัตรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/53 ข้อ 53)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
276	234	54 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/54 ข้อ 54)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
277	235	55 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/55 ข้อ 55)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
278	236	56 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/56 ข้อ 56)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
279	237	57 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/57 ข้อ 57)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
280	238	58 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง ตำบลวังฆมฏ อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/58 ข้อ 58)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
281	239	59 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/59 ข้อ 59)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
282	240	60 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาระยะ ตำบลวังทอง อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 7-1/60 ข้อ 60)	500,000	500,000		1		ตัดยอด 500,000บาท
		60	30,000,000	29,500,000	1	59	0	
		282	319,495,860	121,442,000	182	100	0	

4.รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)

โครงการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการกักเงินเหลื่อมปี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา														
	กรณีก่อนนี้ /ไม่ก่อนนี้	32	61,276,000.00	1	497,000.00	3.13	0.81	31	60,779,000.00	96.88	99.19	0	0	0	0
	รวม	32	61,276,000.00	1	497,000.00	3.13	0.81	31	60,779,000.00	96.88	99.19	0	0	0	0
2	2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต														
	กรณีก่อนนี้ /ไม่ก่อนนี้	94	38,972,679.00	2	13,621,179.00	2.13	34.95	8	11,331,500.00	8.51	29.08	84	14,020,000.00	89.36	35.97
	รวม	94	38,972,679.00	2	13,621,179.00	2.13	34.95	8	11,331,500.00	8.51	29.08	84	14,020,000.00	89.36	35.97
3	4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม														
	กรณีก่อนนี้ /ไม่ก่อนนี้	4	1,987,000.00	0	0	0	0	4	1,987,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
	รวม	4	1,987,000.00	0	0	0	0	4	1,987,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
4	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน														
	กรณีก่อนนี้ /ไม่ก่อนนี้	94	71,078,600.00	14	20,619,900.00	14.89	29.01	80	50,458,700.00	85.11	70.99	0	0	0	0
	รวม	94.00	71,078,600.00	14.00	20,619,900.00	14.89	29.01	80.00	50,458,700.00	85.11	70.99	0	0	0	0
5	6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี														
	กรณีก่อนนี้ /ไม่ก่อนนี้	4	3,290,800.00	0	0	0	0	4	3,290,800.00	100.00	100.00	0	0	0	0
	รวม	4	3,290,800.00	0	0	0	0	4	3,290,800.00	100.00	100.00	0	0	0	0
รวมทั้งหมด		228.00	176,605,079.00	17.00	34,738,079.00	7.46	19.67	127.00	127,847,000.00	55.70	72.39	84.00	14,020,000.00	36.84	7.94

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

โครงการกั้นเงินเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กรณีกักหน้ผูกพัน/ไม่กักหน้ผูกพัน)

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการกีฬา									
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย							
		1.3 แผนงานการศึกษา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1		โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชร วิทยาคาร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 5)	9,609,000	8,935,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 สัญญา 206/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		1	9,609,000	8,935,000	0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา							
		1.3 แผนงานการศึกษา							
2	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกวางโจนศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/22 ข้อ 17)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนภูแล่นควาวิทยายนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/14 ข้อ 9)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
4	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโนนศรีวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/21 ข้อ 16)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
5	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/13 ข้อ 8)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
6	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
7	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนนวัตกรรมเข็มนาธรรมศาสตร์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/31 ข้อ 26)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยยางวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
9	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/12 ข้อ 7)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
10	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนสระพังวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/11 ข้อ 6)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
11	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนลุ่มลำชีนรมิตรวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/30 ข้อ 25)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
12	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองขามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/9 ข้อ 4)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/29 ข้อ 24)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
14	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/8 ข้อ 3)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
15	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/28 ข้อ 23)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
16	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/27 ข้อ 22)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
17	เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/26 ข้อ 21)	498,500	498,500.00	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญา 9/69 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/7 ข้อ 2)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
19	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/10 ข้อ 5)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
20	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/15 ข้อ 10)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
21	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/16 ข้อ 11)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
22	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/18 ข้อ 13)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
23	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/19 ข้อ 14)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
24	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโนนกอภิวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/20 ข้อ 15)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
25	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/23 ข้อ 18)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
26	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/24 ข้อ 19)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
27	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อินโนเวชันเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/25 ข้อ 20)	997,000	997,000.00	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
		26	18,943,000	18,943,000	0	0	26	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย							
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
28	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ติดตั้งจอภาพประชาสัมพันธ์ (LED) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	9,150,000	9,150,000	0	0	1	0	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง tor แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
29	ตั้งจ่าย รายการใหม่	จัดซื้อพืชมงคล พร้อมชุดเสาและตาข่ายแบดมินตัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	498,000	497,000	497,000	0	0	1	เบิกจ่าย 21/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		2	9,648,000	9,647,000	497,000	0	1	1	
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
30	449	โครงการปรับปรุงคูวังและลานกรีฑา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/34 ข้อ 34) (เงิน อบจ. ชย.สมทบ 2,680,600 บาท และเงินอุดหนุนฯ 24,125,400 บาท)	26,806,000	23,430,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 สัญญา 244/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
31	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อัมจันทร์ฝั่งที่มีหลังคาสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/8 ข้อ 1)	196,000	196,000	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงอาคารอัมจันทร์ฝั่งที่มีหลังคาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 1-9/9 ข้อ 2)	125,000	125,000	0	0	1	0	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		3	27,127,000	23,751,000	0	0	3	0	
		32	65,327,000	61,276,000	497,000	0	31	1	
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต									
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
33	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการโครมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำ ปึง-บ้านเหน็จนรงค์ อำเภอบ้านเหน็จนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/1 ข้อ 1)	1,937,500	1,937,500	0	0	1	0	กันเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
34	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการโครมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร อำเภอบ้านเหน็จนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/2 ข้อ 2)	3,125,000	3,125,000	0	0	1	0	กันเงินเหลือปี 69 3,125,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
35	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการโครมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบ้านเหน็จนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้าที่ 2-2/3 ข้อ 3)	1,000,000	1,000,000	0	0	1	0	กันเงินเหลือปี 69 1,000,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
36	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการโครมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2568 หน้าที่ 2-2/1 ข้อ 1)	1,937,500	1,937,500	0	0	1	0	กันเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
37	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการโครมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2568 หน้าที่ 2-2/2 ข้อ 2)	1,937,500	1,937,500	0	0	1	0	กันเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
		5	9,937,500	9,937,500	0	0	5	0	0
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน							
		2.4 แผนสาธารณสุข							
38	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	13,176,000	13,105,179	13,105,179	0	0	1	เบิกจ่าย 15 /12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
39	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 1)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
40	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 2)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
41	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 2 ข้อ 3)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
42	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 2 ข้อ 4)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
43	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 3 ข้อ 5)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
44	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 3 ข้อ 6)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
45	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 4 ข้อ 7)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
46	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 4 ข้อ 8)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมโพธิ์ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 5 ข้อ 9)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
48	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 5 ข้อ 10)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
49	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขามหลัก ตำบลนาขามหลัก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 6 ข้อ 11)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
50	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 6 ข้อ 12)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
51	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 7 ข้อ 13)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
52	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 7 ข้อ 14)	460,000	460,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กัณเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
53	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจั่ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 4 ข้อ 8)	80,000	80,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 กัณเงินเหลือปี 69 80,000 บาท
54	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 9)	80,000	80,000	0	1	0	0	กัณเงินเหลือปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
55	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองพื้ว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 10)	80,000	80,000	0	1	0	0	กัณเงินเหลือปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
56	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกุดยาง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 11)	80,000	80,000	0	1	0	0	กัณเงินเหลือปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
57	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปากจาบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับ พื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 12)	80,000	80,000	0	1	0	0	กัณเงินเหลือปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
58	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองอีหล้อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับ พื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 13)	80,000	80,000	0	1	0	0	กัณเงินเหลือปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
59	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดแคน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 14)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
60	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 15)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
61	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 16)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
62	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 9 ข้อ 17)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
63	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 18)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
64	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยมงคล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 19)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
65	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมใต้ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 20)	80,000	80,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 80,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
66	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 21)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
67	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 12 ข้อ 22)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
68	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 23)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
69	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 24)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กักเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
70	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไก่อ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 25)	100,000	100,000	0	1	0	0	กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
71	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 26)	100,000	100,000	0	1	0	0	กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
72	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 15 ข้อ 27)	100,000	100,000	0	1	0	0	กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
73	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 28)	100,000	100,000	0	1	0	0	กักเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
74	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 29)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
75	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 17 ข้อ 30)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
76	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 31)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
77	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตนา อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 32)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
78	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 19 ข้อ 33)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
79	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 34)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
80	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 35)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
81	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหลิง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 36)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
82	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 37)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
83	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัง อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 22 ข้อ 38)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
84	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 39)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
85	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย อำเภคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 40)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
86	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 24 ข้อ 41)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
87	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสภณลาดูก อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 42)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
88	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 43)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
89	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 44)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
90	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมปอ อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 45)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
91	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง อำเภอกะหรังตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 27 ข้อ 46)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
92	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 47)	100,000	100,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท
93	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหัน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 48)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
94	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพยบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ 49)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
95	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาระยะ อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 50)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
96	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 51)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
97	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 52)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
98	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลรพพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 53)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
99	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 32 ข้อ 54)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
100	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 55)	100,000	100,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
101	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่ำดี อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 58)	20,000	20,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 20,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
102	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเภา อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 59)	20,000	20,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 20,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
103	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 60)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
104	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 61)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
105	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 37 ข้อ 62)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
106	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 63)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
107	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 64)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
108	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 65)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
109	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 66)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
110	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 40 ข้อ 67)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
111	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 68)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
112	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 69)	70,000	70,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 70,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
113	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 70)	40,000	40,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 40,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
114	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 71)	40,000	40,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 40,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
115	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 56)	80,000	80,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
116	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง อำเภอ แก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 34 ข้อ 57)	80,000	80,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
117	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	1,302,000	1,302,000	0	1	0	0	กันเงินเหลือปี 69 1,302,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
		80	26,438,000	26,367,179	13,105,179	79	0	1	0
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
118	522	โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	601,000	437,000	0	0	1	0	กันเงินเหลือปี 69 437,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
119		โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 12)	602,000	477,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
120		โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทรา ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 13)	602,000	480,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
121		โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	542,000	516,000	516,000.00	0	0	1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 เบิกจ่าย 20/11/2568 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
122	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง ตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	152,000	152,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
123	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาถ ตำบลหนองไผ่ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 2)	153,000	153,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
124	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 3)	176,000	176,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
125	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 4)	154,000	154,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
126	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 3 ข้อ 5)	123,000	123,000	0	1	0	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
		9	3,105,000	2,668,000	516,000	5	3	1	0
		94	39,480,500	38,972,679	13,621,179	84	8	2	0
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ							
		4.10 แผนงานการเกษตร							
127	529-530	โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	500,000	499,000	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
128	534-535	โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดา บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเลาะ - บ้านแก่งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)	500,000	495,000	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
129	536	โครงการขุดลอกลำห้วยข่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเลาะ - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)	500,000	495,000	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
130	537	โครงการขุดลอกลำห้วยข่าเฒ่า บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/4 ข้อ 3)	500,000	498,000	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
			2,000,000	1,987,000	0	0	4	0	
		4	2,000,000	1,987,000	0	0	4	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
131	433	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโกรกกลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 196/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
132	434	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร้ง - บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/62 ข้อ 58)	500,000	464,000	0	0	1	0	สัญญา 197/68 ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
133	435	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/52 ข้อ 48)	500,000	464,000	0	0	1	0	สัญญา 192/68 ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
134	436	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านชาด หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปอ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 227/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
135	437	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองผักบึง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิ๋ว - บ้านโคกโค หมู่ที่ 5 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 229/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
136	438	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนา ยางกลัก -บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/20 ข้อ 17)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 203/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
137	439	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองรัง หมู่ที่ 17 ตำบลนา ยางกลัก อำเภอสทิงพระ - บ้านบุญนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอสบใหญ่ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/21 ข้อ 18)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 204/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
138	440	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 225- บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/88 ข้อ 83)	500,000	495,000	495,000.00	0	0	1	สัญญา 191/68 เบิกจ่าย 26/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
139	441	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง คู อำเภอบ้านแพ้ว - บ้านดอนไก่อี้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/51 ข้อ 47)	500,000	465,000	0	0	1	0	สัญญา 219/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
140	442	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	500,000	460,000	0	0	1	0	สัญญา 207/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
141	444	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอสทิงพระ - บ้านหนองสระบัว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/92 ข้อ 86)	500,000	497,800	0	0	1	0	สัญญา 172/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
142	445	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/63 ข้อ 59)	500,000	498,000	498,000.00	0	0	1	สัญญา 276/63 เบิกจ่าย 26/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
143	446	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/98 ข้อ 92)	500,000	458,800	0	0	1	0	สัญญา 195/63 ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
144	447	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/64 ข้อ 60)	500,000	458,800	0	0	1	0	สัญญา 198/63 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
145	448	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/73 ข้อ 68)	500,000	460,000	0	0	1	0	สัญญา 193/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
146	450	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	500,000	499,700	0	0	1	0	สัญญา 299/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
147	451	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0022 บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/23 ข้อ 20)	500,000	499,600	0	0	1	0	สัญญา 122/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
148	452	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0073 บ้านซั่มม่วง - วัดกุแฝด อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	500,000	499,400	499,400.00	0	0	1	สัญญา 146/68 เบิกจ่าย 21/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
149	453	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านเมืองทองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลซั่มสีทอง อำเภอมืองชัยภูมิ - บ้านสระ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/78 ข้อ 73)	500,000	497,000	0	0	1	0	สัญญา 131/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
150	454	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซั่มสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลซั่มสีทอง อำเภอมืองชัยภูมิ - บ้านเก่ายาดิ หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดิ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/79 ข้อ 74)	500,000	497,000	0	0	1	0	สัญญา 130/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
151	455	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซั่มสีทอง อำเภอมืองชัยภูมิ - บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/80 ข้อ 75)	500,000	497,900	0	0	1	0	สัญญา 148/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
152	456	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/81 ข้อ 76)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 76/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
153	458	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/82 ข้อ 77)	500,000	498,000	498,000.00	0	0	1	สัญญา 200/68 เบิกจ่าย 21/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
154	459	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0096 บ้านหนองบัวโคก - บ้านหนองลุมพุก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/38 ข้อ 35)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 157/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
155	460	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0097 แยก ทล. 201 - บ้านหนองลุมพุก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/39 ข้อ 36)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 158/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
156	461	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0006 แยกทล. 2179 - บ้านวังเสมา อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/22 ข้อ 19)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 159/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
157	462	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย-บ้านโนนตะโก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/36 ข้อ 33)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 166/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
158	463	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/37 ข้อ 34)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 156/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
159	464	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/41 ข้อ 38)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 167/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
160	465	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 - ทข.สายหลุมโพธิ์ - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/40 ข้อ 37)	500,000	499,700	0	0	1	0	สัญญา 98/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
161	466	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0122 แยก ทล.225 - บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/46 ข้อ 43)	500,000	499,300	0	0	1	0	สัญญา 99/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
162	467	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/47 ข้อ 44)	500,000	499,600	0	0	1	0	สัญญา 97/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
163	468	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0121 บ้านวังตะเฒ่ - บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 42)	500,000	499,800	499,800	0	0	1	สัญญา 141/68 เบิกจ่าย 29/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
164	469	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/94 ข้อ 88)	500,000	497,800	497,800	0	0	1	สัญญา 107/68 เบิกจ่าย 15/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
165	470	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกคิม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/67 ข้อ 63)	500,000	498,500	498,500	0	0	1	สัญญา 150/68 เบิกจ่าย 3/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
166	471	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/68 ข้อ 64)	500,000	499,000	499,000	0	0	1	สัญญา 151/68 เบิกจ่าย 16/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
167	472	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/42 ข้อ 39)	500,000	499,800	0	0	1	0	สัญญา 100/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
168	473	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญรัมย์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/54 ข้อ 50)	500,000	499,100	0	0	1	0	สัญญา 119/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
169	474	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/35 ข้อ 32)	500,000	498,900	498,900	0	0	1	สัญญา 120/68 เบิกจ่าย 24/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
170	475	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0088 บ้านโคกพะวงด - บ้านโคกวัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	500,000	499,500	499,500	0	0	1	สัญญา 121/68 เบิกจ่าย 4/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
171	476	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0126 แยก ทล.228 - บ้านไทรงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/48 ข้อ 45)	500,000	499,700	0	0	1	0	สัญญา 218/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
172	477	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง-บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/49 ข้อ 46)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 149/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
173	479	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านชัยใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาขาม อำเภอเสนา จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/93 ข้อ 87)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 277/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
174	480	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 27)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 173/58 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
175	481	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 179/58 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
176	482	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 176/58 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
177	483	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 172/58 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
178	484	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหัวคุสระ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/74 ข้อ 69)	500,000	498,000	0	0	1	0	สัญญา 124/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
179	485	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโปร่งงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/75 ข้อ 70)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 125/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
180	486	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านเทวาสถิต หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลผักปัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/76 ข้อ 71)	500,000	498,000	0	0	1	0	สัญญา 126/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
181	487	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0046 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 178/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
182	488	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0039 บ้านหนองกงใหม่ - บ้านธาตุกลาง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 177/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
183	489	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านกวางโจน หมู่ที่ 4 ตำบลกวางโจน - บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/69 ข้อ 65)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 171/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
184	490	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/32 ข้อ 28)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 174/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
185	491	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 ตำบล หลุบคา - บ้านดงชี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/97 ข้อ 91)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 127/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
186	492	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านก่าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/99 ข้อ 93)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 147/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
187	493	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านชำมูลนาค หมู่ที่ 3 ตำบล หนองไผ่ - บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/96 ข้อ 90)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 108/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
188	495	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/71 ข้อ 66)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 103/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
189	496	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/72 ข้อ 67)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 113/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
190	497	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโคก กุง - บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/85 ข้อ 80)	500,000	498,000	0	0	1	0	สัญญา 109/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
191	498	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม - บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/86 ข้อ 81)	500,000	498,000	0	0	1	0	สัญญา 128/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
192	499	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/87 ข้อ 82)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 132/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
193	501	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/56 ข้อ 52)	500,000	498,000	0	0	1		สัญญา 106/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
194	502	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/57 ข้อ 53)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 111/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
195	503	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/89 ข้อ 84)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 112/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
196	504	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/91 ข้อ 85)	500,000	499,900	0	0	1	0	สัญญา 275/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
197	505	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0120 บ้านจมีน - บ้านหนองเต้ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะชตรสมบรณธ์ จ้งหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 160/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
198	506	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอกะชตรสมบรณธ์ - บ้านคำฝักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสือทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จ้งหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/18 ข้อ 16)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 161/68 ตรวจรับแล้วรอเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
199	507	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะชตรสมบรณธ์ - บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จ้งหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 112/68 ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
200	508	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองลูมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุมแสง - บ้านโสกร้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จ้งหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	500,000	499,500	0	0	1	0	สัญญา 143/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
201	509	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมภู อำเภอนองบัวแดง จ้งหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/60 ข้อ 56)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 133/68 ตรวจรับ แล้วรอเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
202	510	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอนองบัวแดง จ้งหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/61 ข้อ 57)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 154/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
203	511	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนอง หอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	500,000	499,200	0	0	1	0	สัญญา 141/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
204	512	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนน คูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/58 ข้อ 54)	500,000	499,000	499,000.00	0	0	1	สัญญา 116/68 เบิกจ่าย 30/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
205	513	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบล โนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/59 ข้อ 55)	500,000	499,000	499,000.00	0	0	1	สัญญา 117/68 เบิกจ่าย 30/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
206	514	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลดง กลาง - บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/65 ข้อ 61)	500,000	499,000	0	0	1	0	สัญญา 152/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
207	515	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโป่ง- บ้านโนนหัวน้ำไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	500,000	499,300	0	0	1	0	อยู่ระหว่างแก้แบบ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
208	517	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวัง ใหม่พัฒนา อำเภอกเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/100 ข้อ 94)	8,000,000	7,978,000	7,978,000.00	0	0	1	สัญญา 59/68 เบิกจ่าย 21/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
209	518	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	8,000,000	6,660,000	6,660,000.00	0	0	1	สัญญา 123/68 เบิกจ่าย 20/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
210	519	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูบ อำเภอนบพิตำ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/31 ข้อ 31)	2,000,000	1,995,000	0		1		สัญญา 144/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
211	520	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอนบพิตำ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	2,000,000	1,985,000	0		1		สัญญา 165/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
212		โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยหว้านไพร อำเภอกงหรา จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 2)	9,275,000	6,470,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8 สัญญา 67/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
213	412	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	2,181,800	2,415,800	0	0	1	0	โอนเพิ่มงบประมาณ 234,000 บาท รวม 2,415,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
214	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0008 คำปิง-บ้านเนินจันรงค์ อำเภอบ้านนา จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 11)	500,000	499,900	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
215	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์-ชัยใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 12)	500,000	499,900	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
216	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้างา - บ้านห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/17 ข้อ 13)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
217	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองช้างเอก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/18 ข้อ 14)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
218	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 14)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
219	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/20 ข้อ 16)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
220	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคก กุง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/21 ข้อ 17)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
221	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้าน กุดกว้าง อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/22 ข้อ 18)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
222	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้าน หนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/23 ข้อ 19)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
223	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0129 บ้านเมืองน้อย - บ้าน ยางป่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/24 ข้อ 20)	500,000	499,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
224	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0023 บ้านหนองนาแซง - บ้าน โนนหวานไพร ตำบลสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	500,000	425,000	0	0	1	0	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
			75,456,800	71,078,600	20,619,900	0	80	14	
		94	75,456,800	71,078,600	20,619,900	0	80	14	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ							
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
225	364	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 6-6/1 ข้อ 1)	2,563,000	2,702,000	0	0	1	0	โอนเพิ่มงบประมาณ 139,000 บาท รวม 2,702,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
		1	2,563,000	2,702,000	0	0	1	0	
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
226	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ชั้นที่ 2 อาคารหลังใหม่) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าที่ 6-9/1 ข้อ 1)	61,000	61,000	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่าง ขั้นตอนจัดหาพัสดุ
		1	61,000	61,000	0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก							
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
227	ตั้งจ่าย รายการใหม่	จัดซื้อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แบบ LED Indoor Full Color และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 6-1/3 ข้อ 1)	499,900	499,900	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่าง ขั้นตอนจัดหาพัสดุ
		1	499,900	499,900	0	0	1	0	
		6.3 แผนงานการศึกษา							

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)		งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
228	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 6-3/1 ข้อ 1)	27,900	27,900	0	0	1	0	แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 อยู่ระหว่าง ขั้นตอนจัดหาพัสดุ
		1	27,900	27,900	0	0	1	0	
		4	3,151,800	3,290,800	0	0	4	0	
		รวม 228 โครงการ	185,416,100	176,605,079	34,738,079	84	127	17	

4.รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)

โครงการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการกักเงินเหลื่อมปี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา														
	กรณีก่อนนี้	4	1,421,600.00	3	1,074,000.00	75.00	75.55	1	347,600.00	25.00	24.45	0	0	0	0
	รวม	4	1,421,600.00	3	1,074,000.00	75.00	75.55	1	347,600.00	25.00	24.45	0	0	0	0
2	2.ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต														
	กรณีก่อนนี้	2	872,000.00	0	0	0	0	2	872,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
	รวม	2	872,000.00	0	0	0	0	2	872,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
3	4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม														
	กรณีก่อนนี้	1	469,000.00	0	0	0	0	1	469,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
	รวม	1	469,000.00	0	0	0	0	1	469,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
4	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน														
	กรณีก่อนนี้	23	21,274,850.00	9	11,257,500.00	39.13	52.91	14	10,017,350.00	60.87	47.09	0	0	0	0
	กรณีขยายเวลาเบิกเงิน	4	6,248,000.00	0	0	0	0	4	6,248,000.00	100.00	100.00	0	0	0	0
	รวม	27	27,522,850.00	9	11,257,500.00	33.33	40.90	18	16,265,350.00	66.67	59.10	0	0	0	0
รวมทั้งหมด		34	30,285,450.00	12.00	12,331,500.00	35.29	40.72	22	17,953,950.00	64.71	59.28	0	0	0	0

4.รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

โครงการกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีก่อนนี้ผูกพัน / ไม่ก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลื่อมปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา									
กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้									
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	500,000.00	458,000.00	458,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 6/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
2	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	500,000.00	457,000.00	457,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 30/10/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
3	488	โครงการก่อสร้างขั้วทางเดินและต่อเติมกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกกวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	214,000.00	159,000.00	159,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 18/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
4	543	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนนกกวิทยา ตำบลโนนกก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	348,000.00	347,600.00	0	0	1	0	CNTR-01274/68 ลว.20/08/2568 จำนวน 347,600 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
รวม 4 โครงการ			1,562,000.00	1,421,600.00	1,074,000.00	0	1	3	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต									
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน									
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
5	502	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	500,000.00	462,000.00	0	0	1	0	CNTR-00965/68 ลว.16/05/2568 จำนวน 462,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
6	503	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองหุ้ม ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	500,000.00	410,000.00	0	0	1	0	CNTR-00963/68 ลว.16/06/68 จำนวน 410,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		รวม 2 โครงการ	1,000,000.00	872,000.00	0	0	2	0	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**									
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ							
		4.10 แผนงานการเกษตร							
7	570	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยชีหนู บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	470,000.00	469,000.00	0	0	1	0	CNTR -01172/67 ลว. 24/09/67 วงเงิน 469,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
		รวม 1 โครงการ	470,000.00	469,000.00	0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร									
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร									
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
8	463	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	500,000.00	495,000.00	0	0	1	0	CNTR -01188/67 ลว. 24/09/67 วงเงิน 495,000 บาท ต่อท้ายสัญญา แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
9	464	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR -01184/67 ลว. 24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท ต่อท้ายสัญญา แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
10	483	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	สัญญา 244/2567 ลว.25 ก.ย.67 CNTR - 01173/67 วงเงิน 499,000 บาท ลว. 24/09/67 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
11	507	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ - บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 18/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
12	508	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR-01166/67 ลว.24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท ต่อท้ายสัญญา แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
13	510	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านใหม่นาคี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	500,000.00	498,000.00	498,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 17/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
14	514	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR-01196/67 ลว.24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
15	517	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	500,000.00	498,000.00	498,000	0	0	1	เบิกจ่าย 3/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
16	518	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนออก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	500,000.00	499,350.00	0	0	1	0	CNTR-01235/67 วงเงิน 499,350 บาท ลว.30/09/67 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
17	531	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านตลาดพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	500,000.00	498,000.00	0	0	1	0	CNTR-01193/67 วงเงิน 498,000 บาท ลว.24/09/67 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
18	541	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้าน แท่น - บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	500,000.00	498,000.00	0	0	1	0	CNTR-01178/67 วงเงิน 498,000 บาท ลว.24/09/67 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
19	546	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนน ศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 19)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR-01183/67 วงเงิน 499,000 บาท ลว.24/09/67 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
20	462	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/56 ข้อ 55)	2,000,000.00	1,467,000.00	0	0	1	0	CNTR -01206/68 วงเงิน 1,467,000 บาท ลว. 9/06/68 ต่อย้ายสัญญา แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
21	472	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0132 บ้านห้วยตะแคง - บ้านแจ้งยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	1,260,000.00	1,149,000.00	1,149,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 26/11/2568 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
22	473	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนาขามก๊าก อำเภอ เทพสถิต - บ้านชัยเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	1,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 5/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
23	488	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองตา โพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	1,000,000.00	750,000.00	0	0	1	0	CNTR -01012/68 ลว. 9/06/68 วงเงิน 750,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
24	493	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโหล ตำบล โหล อำเภอกุฉิเยศว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	2,000,000.00	1,657,000.00	0	0	1	0	CNTR -00997/68 ลว. 16/05/68 วงเงิน 1,657,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
25	498	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอกักตืชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	2,000,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 11/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
26	513	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน ยาง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	1,000,000.00	997,000.00	997,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 28/11/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
27	520	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอกุฉิเยศว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	2,000,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	0	0	1	เบิกจ่าย 4/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
28	527	โครงการปรับปรุงคอสะพาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	680,000	678,000.0	0	0	1	0	CNTR -01332/67 ลว. 2/09/68 วงเงิน 678,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
29	536	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวงศ์ พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอกเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	1,000,000.00	980,000.00	0	0	1	0	CNTR -01132/68 ลว. 09/06/68 วงเงิน 980,000 บาท แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ 2567 (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
30	539	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	3,000,000.00	2,999,500.00	2,999,500.00	0	0	1	เบิกจ่าย 16/12/68 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม 23 โครงการ			23,440,000.00	21,274,850.00	11,257,500	0	14	9	
รวม 30 โครงการ			26,472,000.00	24,037,450.00	12,331,500.00	0.00	18	12	
โครงการ ปี 2567 ขอยายระยะเวลา									
31	470	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง ขาม - บ้านหนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	1,607,000.00	1,607,000.00	0	0	1	0	ขอยายเวลาเบิกเงิน แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
32	497	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 - บ้านหนองหญ้า ขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	1	0	ขอยายเวลาเบิกเงิน แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
33	532	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโค หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	1	0	ขอยายเวลาเบิกเงิน แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
34	550	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	1,541,000.00	1,541,000.00	0	0	1	0	ขอยายเวลาเบิกเงิน แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม 4 โครงการ			6,248,000.00	6,248,000.00	0	0	4	0	
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ			32,720,000.00	30,285,450.00	12,331,500.00	0	22	12	