



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4
(รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ สนใจ สามารถขอข้อมูลได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.chpao.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4
(รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. ผลการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		จัดทำงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	147	686,668,257.85	93	188,341,976.00	63.27	27.43
2	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	283,153,224.00	131	59,666,500.00	76.61	21.07
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	259,400,000.00	6	1,800,000.00	85.71	0.69
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	876,817,400.00	13	6,491,000.00	50.00	0.74
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	152	493,208,450.00	105	90,058,450.00	69.08	18.26
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	29	29,152,600.00	21	9,221,600.00	72.41	31.63
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	39	8,410,000.00	1	450,000.00	2.56	5.35
	รวม	571	2,636,809,931.85	370	356,029,526.00	64.80	13.50

2. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- 2 -

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ /คิดเป็นร้อยละ				ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	147	686,668,257.85	34	94,912,444.50	23.13	13.82	32	61,276,000.00	21.77	8.92	81	530,479,813.35	55.10	77.25
2	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	283,153,224.00	11	9,264,640.00	6.43	3.27	94	38,972,679.00	54.97	13.76	66	234,915,905.00	38.60	82.96
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	7	259,400,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	7	259,400,000.00	100.00	100.00
4	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	26	876,817,400.00	9	4,457,310.00	34.62	0.51	4	1,987,000.00	15.38	0.23	13	870,373,090.00	50.00	99.27
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	152	493,208,450.00	2	5,865,000.00	1.32	1.19	94	71,078,600.00	61.84	14.41	56	416,264,850.00	36.84	84.40
6	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	29	29,152,600.00	11	3,029,901.05	37.93	10.39	4	3,290,800.00	13.79	11.29	14	22,831,898.95	48.28	78.32
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีคุณค่า	39	8,410,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	39	8,410,000.00	100.00	100.00
	รวม	571	2,636,809,931.85	67	117,529,295.55	11.73	4.46	228	176,605,079.00	39.93	6.70	276	2,342,675,557.30	48.34	88.85

3. ผลการดำเนินโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ /คิดเป็นร้อยละ				ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	93	187,843,476.00	34	94,912,444.50	36.56	50.53	32	61,276,000.00	34.41	32.62	27	31,655,031.50	29.03	16.85
2	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต	130	59,666,500.00	11	9,264,640.00	8.46	15.53	94	38,972,679.00	72.31	65.32	25	11,429,181.00	19.23	19.16
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	6	1,800,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6	1,800,000.00	100.00	100.00
4	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	6,491,000.00	9	4,457,310.00	69.23	68.67	4	1,987,000.00	30.77	30.61	0	46,690.00	0.00	0.72
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	106	90,770,450.00	2	5,865,000.00	1.89	6.46	94	71,078,600.00	88.68	78.31	10	13,826,850.00	9.43	15.23
6	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	21	9,306,600.00	11	3,029,901.05	52.38	32.56	4	3,290,800.00	19.05	35.36	6	2,985,898.95	28.57	32.08
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีคุณค่า	1	450,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	1	450,000.00	100.00	100.00
	รวม	370	356,328,026	67	117,529,295.55	18.11	32.98	228	176,605,079.00	61.62	49.56	75	62,193,651.45	20.27	17.45

หมายเหตุ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการกั้นเงินเหลื่อมปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 228 โครงการ จำนวนเงิน 176,605,079 บาท

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
1	300	1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	670,000	128,708			1	
2	324	2 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	100,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
3	324	3 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	1,000,000	79,748			1	
4	323	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	1,000,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 800,000บาท
5	328-330	5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	11,263,500	10,972,298.50			1	
6	325-326	6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/7 ข้อ 4)	5,724,300	5,576,280			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	336-338	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	11,743,800	11,647,957			1	
8	330-332	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/5 ข้อ 3)	45,334,000	44,517,320			1	
9	332-334	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/9 ข้อ 5)	2,900,000	2,876,000			1	
10	326-328	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	5,652,200	5,511,740			1	
11	334-336	11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	5,751,000	5,751,000			1	
12	339	12 โครงการแข่งขันโครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	200,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นสัมผัสได้ (Tangible Dimension) สู่การเรียนรู้แบบ Active Learning) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	8,990,956	-	1			-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 -โอนลดงบประมาณ 8,990,956 บาท
14	ตั้งจ่าย รายการใหม่	14 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	150,000	41,596			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568
		14	100,479,756	87,102,648	4	0	10	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย						
		1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
15	362	1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2567 หน้า 1-5/1 ข้อ 1)	330,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 330,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1	330,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
16	295	1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	350,000	120,540			1	
		1	350,000	120,540	0	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้						
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
17		1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 5)	9,609,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 -กัณเงินเหลือปี 8,935,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-6/1 ข้อ 1)	432,870	432,870			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		2	10,041,870	432,870	0	1	1	
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
19	301	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	200,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
20	338	2 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	50,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
21	340	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	100,000	-	1			
22	323	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
23	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา คุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	1,600,000	1,600,000			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	6 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกวางโจนศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/22 ข้อ 17)	997,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 997,000 บาท
25	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	7 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนภูแล่นคาวิทยายนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/14 ข้อ 9)	997,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 997,000 บาท
26	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	8 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโนนศรีวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/21 ข้อ 16)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
27	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	9 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/13 ข้อ 8)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
28	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	10 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเตื่อวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	11 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนนวัตกรรมเข็มนาสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
30	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	12 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยยางวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
31	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	13 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/12 ข้อ 7)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
32	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	14 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนสระพังวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/11 ข้อ 6)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
33	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	15 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/30 ข้อ 25)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
34	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	16 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองขามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/9 ข้อ 4)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
35	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	17 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/29 ข้อ 24)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
36	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	18 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/8 ข้อ 3)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
37	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	19 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/28 ข้อ 23)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
38	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	20 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/27 ข้อ 22)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	21 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/26 ข้อ 21)	498,500	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
40	ตั้งจ่าย รายการใหม่	22 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/7 ข้อ 2)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 997,000 บาท
41	ตั้งจ่าย รายการใหม่	23 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/10 ข้อ 5)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 997,000 บาท
42	ตั้งจ่าย รายการใหม่	24 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/15 ข้อ 10)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 997,000 บาท
43	ตั้งจ่าย รายการใหม่	25 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/16 ข้อ 11)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือปี 69 997,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	ตั้งจ่าย รายการใหม่	26 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/18 ข้อ 13)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 997,000 บาท
45	ตั้งจ่าย รายการใหม่	27 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/19 ข้อ 14)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 997,000 บาท
46	ตั้งจ่าย รายการใหม่	28 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโนนกอวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/20 ข้อ 15)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 997,000 บาท
47	ตั้งจ่าย รายการใหม่	29 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/23 ข้อ 18)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 997,000 บาท
48	ตั้งจ่าย รายการใหม่	30 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/24 ข้อ 19)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 997,000 บาท
49	ตั้งจ่าย รายการใหม่	31 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โนเวชั่นเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/25 ข้อ 20)	997,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 997,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		31	20,993,000	1,600,000	4	26	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
50	296	1 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	250,000	228,400			1	
51	301	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	20,000	19,000			1	
52	303	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	20,000	19,000			1	
53	304	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	20,000	19,000			1	
54	305	5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	20,000	19,925			1	
55	302	6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	20,000	19,980			1	
56	302	7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	20,000	19,995			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
57	304	8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	20,000	59,830			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 60,000 บาท คงเหลือ 20,170 บาท
58	303	9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	20,000	9,095			1	
59	306	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	20,000	19,980			1	
60	305	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	20,000	16,900			1	
61	306	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	20,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
62	307	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	20,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
63	299	14 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	150,000	349,010			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 990 บาท
64	307	15 โครงการอบรมพัฒนาคู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/70 ข้อ 43)	200,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
65	295	16 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	100,000	-	1			โอนอุดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
66	296	17 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	200,000	133,240			1	
67	299	18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	300,000	-	1			โอนอุดงบประมาณ 288,900 บาท คงเหลือ 11,100 บาท
68	300	19 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	300,000	-	1			
69	297	20 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	300,000	-	1			
70	298	21 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	500,000	-	1			โอนอุดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
71	298	22 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	300,000	-	1			
72	340	23 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	300,000	258,400			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
73	297	24 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	300,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
74	294	25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฟิสิกส์ ของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	20,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		25	3,460,000	1,191,755	11	0	14	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
75	382	1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	12,000	-	1			
		1	12,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
76	383	1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	1,700,000	2,591,858			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 1,010,000 บาท คงเหลือ 118,142 บาท
77	385	2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	1,000,000	96,000			1	
78	384	3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโสคัพ" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	249,750	-	1			
79	383	4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	300,000	198,400			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
80	382	5 โครงการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	500,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
81	384	6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	582,100	552,174			1	
		6	4,331,850	3,438,432	2	0	4	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
82	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 ติดตั้งจอภาพประชาสัมพันธ์ (LED) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	9,150,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 9,150,000 บาท
83	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 จัดซื้อพืชมงคล พร้อมชุดเสาและตาข่ายเบตมินตัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	498,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 497,000 บาท
		2	9,648,000	0	0	2	0	
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
84	429	1 โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มพร้อมสนามมวยมาตรฐานแข่งขัน จำนวน 1 หลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/35 ข้อ 35) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 1,000,000 บาท และเงินอุดหนุนฯ 9,000,000 บาท)	10,000,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 เปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
85	449	2 โครงการปรับปรุงคู่มือและลานกีฬา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/34 ข้อ 34) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 2,680,600 บาท และเงินอุดหนุนฯ 24,125,400 บาท)	26,806,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 -กักเงินเหลือปี 69 23,430,000 บาท
86	ตั้งจ่าย รายการใหม่	3 โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อิมจันทร์ฝั่งที่มีหลังคาสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/8 ข้อ 1)	196,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 196,000 บาท
87	ตั้งจ่าย รายการใหม่	4 โครงการปรับปรุงอาคารอิมจันทร์ฝั่งที่มีหลังคาสนามกีฬาากลางองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-9/9 ข้อ 2)	125,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 125,000 บาท
		4	37,127,000	0	1	3	0	
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
88	387	1 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	500,000	729,000			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 230,200 บาท คงเหลือ 1,200 บาท
89	387	2 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	200,000	200,000			1	
90	386	3 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	100,000	97,200			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
91	385	4 โครงการจัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	100,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
92	386	5 โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟุชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำปะทิว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	20,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 19,870 บาท คงเหลือ 130 บาท
93	386	6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	150,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		6	1,070,000	1,026,200	3	0	3	
		93	187,843,476	94,912,444.50	27	32	34	
		2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
94	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 292,200 บาท คงเหลือ 7,800 บาท
95	372	2 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
96	375	3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/23 ข้อ 16)	450,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
97	370	4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	100,000	90,378			1	
98	377	5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
99	371	6 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	300,000	-	1			โอนอุดงงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
100	375	7 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 2-7/1 ข้อ 1	450,000	439,918			1	
101	369	8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	500,000	461,064			1	
102	373	9 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/2 ข้อ 2)	100,000	-	1			โอนอุดงงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		9	3,000,000	991,360	6	0	3	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
103	368	1 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	250,000	-	1			โอนอุดงงบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1	250,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
104	362	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			โอนอุดงงบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		1	100,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
105	376	1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	100,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	376	2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
107	371	3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
108	369	4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	200,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
109	376	5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสัมมาชีพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/38 ข้อ 28)	150,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		5	1,050,000	0	5	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.10 แผนงานการเกษตร						
110	526	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		1	100,000	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.12 แผนงานงบกลาง						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
111	206	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	5,000,000	5,000,000			1	
112	196	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	1,000,000	992,360			1	
		2	6,000,000	5,992,360	0	0	2	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
		2.4 แผนงานสาธารณสุข						
113	350	1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	500,000	500,000			1	
114	351	2 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	500,000	-	1			
115	349	3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
116	350	4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
117	349	5 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	100,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 85,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท
		5	1,900,000	500,000	4	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
118	370	1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
119	372	2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	100,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท
120	373	3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	500,000	490,920			1	
121	368	4 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	500,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 495,600 บาท คงเหลือ 4,400 บาท
		4	1,200,000	490,920	3	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย						
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
122	284	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	40,000	40,000			1	
123	287	2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	2,563,000	-	1			
124	287	3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	927,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
125	288	4 เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	1,000,000	-	1			
126	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คาบิง-บ้านเหินจมนรงค์ อำเภอบ้านเหินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	1,937,500	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท
127	ตั้งจ่าย รายการใหม่	6 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร อำเภอบ้านเหินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	3,125,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 3,125,000 บาท
128	ตั้งจ่าย รายการใหม่	7 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่มอำเภอบ้านเหินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	1,000,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,000,000 บาท
129	ตั้งจ่าย รายการใหม่	8 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2568 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	1,937,500	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
130	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2568 หน้าที่ 2-2/2 ข้อ 2)	1,937,500	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือปี 69 1,937,500 บาท
		9	14,467,500	40,000	3	5	1	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน						
		2.4 แผนสาธารณสุข						
131	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 1)	13,176,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 -กันเงินเหลือปี 69 6913,105,179 บาท
132	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 1)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท
133	ตั้งจ่าย รายการใหม่	3 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 1 ข้อ 2)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท
134	ตั้งจ่าย รายการใหม่	4 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 2 ข้อ 3)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
135	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอยุ ชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 2 ข้อ 4)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
136	ตั้งจ่าย รายการใหม่	6 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 3 ข้อ 5)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
137	ตั้งจ่าย รายการใหม่	7 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 3 ข้อ 6)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
138	ตั้งจ่าย รายการใหม่	8 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 4 ข้อ 7)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
139	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 4 ข้อ 8)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
140	ตั้งจ่าย รายการใหม่	10 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมโพธิ์ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 5 ข้อ 9)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
141	ตั้งจ่าย รายการใหม่	11 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 5 ข้อ 10)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
142	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขามเหล็ก ตำบลนาขามเหล็ก อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 6 ข้อ 11)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
143	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 6 ข้อ 12)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
144	ตั้งจ่าย รายการใหม่	14 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 7 ข้อ 13)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
145	ตั้งจ่าย รายการใหม่	15 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้าที่ 7 ข้อ 14)	460,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 460,000 บาท
146	ตั้งจ่าย รายการใหม่	16 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจี้ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 4 ข้อ 8)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
147	ตั้งจ่าย รายการใหม่	17 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคนทา อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 9)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
148	ตั้งจ่าย รายการใหม่	18 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย กว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพิพวน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 10)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
149	ตั้งจ่าย รายการใหม่	19 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย กว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 11)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
150	ตั้งจ่าย รายการใหม่	20 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย กว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 12)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
151	ตั้งจ่าย รายการใหม่	21 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย กว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีหล่อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 13)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
152	ตั้งจ่าย รายการใหม่	22 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดแคน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 14)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
153	ตั้งจ่าย รายการใหม่	23 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 15)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
154	ตั้งจ่าย รายการใหม่	24 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 16)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
155	ตั้งจ่าย รายการใหม่	25 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมุลนาก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 9 ข้อ 17)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
156	ตั้งจ่าย รายการใหม่	26 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 18)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
157	ตั้งจ่าย รายการใหม่	27 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้มมงคล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 19)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
158	ตั้งจ่าย รายการใหม่	28 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 20)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
159	ตั้งจ่าย รายการใหม่	29 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 21)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
160	ตั้งจ่าย รายการใหม่	30 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 12 ข้อ 22)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
161	ตั้งจ่าย รายการใหม่	31 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 23)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
162	ตั้งจ่าย รายการใหม่	32 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 24)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
163	ตั้งจ่าย รายการใหม่	33 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไก่อ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 25)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
164	ตั้งจ่าย รายการใหม่	34 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสองห้อง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 26)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
165	ตั้งจ่าย รายการใหม่	35 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 15 ข้อ 27)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
166	ตั้งจ่าย รายการใหม่	36 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 28)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
167	ตั้งจ่าย รายการใหม่	37 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 29)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
168	ตั้งจ่าย รายการใหม่	38 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 17 ข้อ 30)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
169	ตั้งจ่าย รายการใหม่	39 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 31)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
170	ตั้งจ่าย รายการใหม่	40 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 32)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
171	ตั้งจ่าย รายการใหม่	41 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 19 ข้อ 33)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
172	ตั้งจ่าย รายการใหม่	42 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 34)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
173	ตั้งจ่าย รายการใหม่	43 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 35)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
174	ตั้งจ่าย รายการใหม่	44 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหลิง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 36)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
175	ตั้งจ่าย รายการใหม่	45 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 37)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
176	ตั้งจ่าย รายการใหม่	46 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 22 ข้อ 38)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
177	ตั้งจ่าย รายการใหม่	47 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 39)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
178	ตั้งจ่าย รายการใหม่	48 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 40)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
179	ตั้งจ่าย รายการใหม่	49 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 24 ข้อ 41)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
180	ตั้งจ่าย รายการใหม่	50 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสภปลาตุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 42)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
181	ตั้งจ่าย รายการใหม่	51 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 43)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
182	ตั้งจ่าย รายการใหม่	52 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 44)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
183	ตั้งจ่าย รายการใหม่	53 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมปอ อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 45)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
183	ตั้งจ่าย รายการใหม่	54 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง อำเภอกษัตริย์บุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 27 ข้อ 46)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
185	ตั้งจ่าย รายการใหม่	55 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 47)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
186	ตั้งจ่าย รายการใหม่	56 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 48)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
187	ตั้งจ่าย รายการใหม่	57 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ 49)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
188	ตั้งจ่าย รายการใหม่	58 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาระยะ อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 50)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
189	ตั้งจ่าย รายการใหม่	59 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 51)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
190	ตั้งจ่าย รายการใหม่	60 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 52)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
191	ตั้งจ่าย รายการใหม่	61 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 53)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
192	ตั้งจ่าย รายการใหม่	62 โครงการจัดซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำวัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 32 ข้อ 54)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
193	ตั้งจ่าย รายการใหม่	63 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นของออกซิเจน ในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 55)	100,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 100,000 บาท
194	ตั้งจ่าย รายการใหม่	64 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่ายาดิ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 58)	20,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 20,000 บาท
195	ตั้งจ่าย รายการใหม่	65 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 59)	20,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 20,000 บาท
196	ตั้งจ่าย รายการใหม่	66 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 60)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
197	ตั้งจ่าย รายการใหม่	67 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 61)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
198	ตั้งจ่าย รายการใหม่	68 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 37 ข้อ 62)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
199	ตั้งจ่าย รายการใหม่	69 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหม่า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 63)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
200	ตั้งจ่าย รายการใหม่	70 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 64)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
201	ตั้งจ่าย รายการใหม่	71 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 65)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
202	ตั้งจ่าย รายการใหม่	72 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 66)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
203	ตั้งจ่าย รายการใหม่	73 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 40 ข้อ 67)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
204	ตั้งจ่าย รายการใหม่	74 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 68)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
205	ตั้งจ่าย รายการใหม่	75 โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 69)	70,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 70,000 บาท
206	ตั้งจ่าย รายการใหม่	76 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 70)	40,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 40,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
207	ตั้งจ่าย รายการใหม่	77 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 71)	40,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 40,000 บาท
208	ตั้งจ่าย รายการใหม่	78 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 56)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
209	ตั้งจ่าย รายการใหม่	79 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 34 ข้อ 57)	80,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 80,000 บาท
210	ตั้งจ่าย รายการใหม่	80 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	1,302,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 1,302,000 บาท
		80	26,438,000	0	0	80	0	
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
211	521	1 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	404,000	403,500			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
212	522	2 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลวะตะแบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	601,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 437,000 บาท
213	523	3 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโจน ตำบลควนโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	723,000	-	1			
214	524	4 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	327,000	326,500			1	
215		5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 11)	602,000	520,000			1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4
216		6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 12)	602,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 กันเงินเหลือปี 69 477,000 บาท
217		7 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทรา ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตุมพลา จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 13)	602,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6 กันเงินเหลือปี 69 488,000 บาท
218		8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	542,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 กันเงินเหลือปี 69 516,000 บาท
219	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีลอง ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	152,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือปี 69 152,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
220	ตั้งจ่าย รายการใหม่	10 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ชำมุลานาก ตำบลหนองไผ่ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 2)	153,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลื่อมปี 69 153,000 บาท
221	ตั้งจ่าย รายการใหม่	11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 3)	176,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลื่อมปี 69 176,000 บาท
222	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 4)	154,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลื่อมปี 69 154,000 บาท
223	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 3 ข้อ 5)	123,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กันเหลื่อมปี 69 123,000 บาท
		13	5,161,000	1,250,000	1	9	3	
		130	59,666,500	9,264,640	25	94	11	
		3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว						
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว						
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
224	389	1 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลประจำปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/7 ข้อ 6)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
225	390	2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/11 ข้อ 9)	300,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
226	390	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 86,200 บาท คงเหลือ 13,800 บาท
227	391	4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Chaiyaphum Music Season (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/6 ข้อ 5)	300,000	-	1			
228	391	5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		5	1,500,000	0	5	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
229	392	1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/2 ข้อ 2)	300,000	-	1			
		1	300,000	0	1	0	0	
		6	1,800,000	0	6	0	0	
		4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ						
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน						
230	365	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	500,000	494,310			1	
		1	500,000	494,310	0	0	1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
		4.10 แผนงานการเกษตร						
231	527	1 โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/5 ข้อ 4)	500,000	488,000			1	
232	528	2 โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยวโน้ย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไก่ เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/6 ข้อ 5)	500,000	498,000			1	
233	529	3 โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/7 ข้อ 6)	500,000	499,000			1	
234	529-530	4 โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
235	531	5 โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	500,000	498,000			1	
236	532	6 โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักดีชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/11 ข้อ 10)	500,000	499,000			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
237	533	7 โครงการขุดลอกลำห้วยชั้น บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล บ้านหนองงูเห่ล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/9 ข้อ 8)	500,000	499,000			1	
238	534	8 โครงการขุดลอกลำห้วยคำซึ้ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป่า อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/8 ข้อ 7)	491,000	490,000			1	
239	534-535	9 โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดา บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเลาะ - บ้านแก่งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)	500,000	-		1		กั้นเงินเหลือปี 69 495,000 บาท
240	536	10 โครงการขุดลอกลำห้วยชำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเลาะ - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป่า อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)	500,000	-		1		กั้นเงินเหลือปี 69 495,000 บาท
241	537	11 โครงการขุดลอกลำห้วยชำเฒ่า บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/4 ข้อ 3)	500,000	-		1		กั้นเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
242	538	12 โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูน อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/10 ข้อ 9)	500,000	492,000			1	
		12	5,991,000	3,963,000	0	4	8	
		13	6,491,000	4,457,310	0	4	9	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน						
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
243	430	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบล โพนทอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/77 ข้อ 72)	500,000	465,000			1	
244	431	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง-บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/83 ข้อ 78)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
245	432	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง-บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/84 ข้อ 79)	500,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 498,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท
246	433	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
247	434	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร้ง - บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/62 ข้อ 58)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 464,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
248	435	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/52 ข้อ 48)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 464,000 บาท
249	436	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านซาด หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปอ อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
250	437	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิ๋ว - บ้านโคกโค หมู่ที่ 5 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
251	438	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก -บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/20 ข้อ 17)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
252	439	10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองรัง หมู่ที่ 17 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต - บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/21 ข้อ 18)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
253	440	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 225- บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/88 ข้อ 83)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 495,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
254	441	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านดอนไถ่เลื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/51 ข้อ 47)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 465,000 บาท
255	442	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวน อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท
256	443	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	500,000	-	1			โอนอุดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
257	444	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/92 ข้อ 86)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 497,800 บาท
258	445	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/63 ข้อ 59)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
259	446	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอ กษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/98 ข้อ 92)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 458,800 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
260	447	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/64 ข้อ 60)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 458,800 บาท
261	448	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/73 ข้อ 68)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 460,000 บาท
262	450	20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,700 บาท
263	451	21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0022 บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/23 ข้อ 20)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,600 บาท
264	452	22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0073 บ้านซับม่วง - วัดกุฎี อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,400 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
265	453	23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านเมืองทองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/78 ข้อ 73)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 497,000 บาท
266	454	24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเก่าyadi หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าyadi อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/79 ข้อ 74)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 497,000 บาท
267	455	25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/80 ข้อ 75)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 497,900 บาท
268	456	26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยต้อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/81 ข้อ 76)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
269	457	27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/53 ข้อ 49)	500,000	-	1			โอนอุดหนุนประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
270	458	28 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยต้อน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/82 ข้อ 77)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
271	459	29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0096 บ้านหนองบัวโคก - บ้านหนองลุมพุก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/38 ข้อ 35)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
272	460	30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0097 แยก ทล.201 - บ้านหนองลุมพุก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/39 ข้อ 36)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
273	461	31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0006 แยกทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/22 ข้อ 19)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
274	462	32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย-บ้านโนนตะโก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/36 ข้อ 33)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
275	463	33 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/37 ข้อ 34)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
276	464	34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0108 บ้านหนองนิม - บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/41 ข้อ 38)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
277	465	35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0104 แยก ทล.225 - ทช.สายหลุมโพธิ์ - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/40 ข้อ 37)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,700 บาท
278	466	36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0122 แยก ทล.225 - บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/46 ข้อ 43)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,300 บาท
279	467	37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/47 ข้อ 44)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,600 บาท
280	468	38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0121 บ้านวังตะเฒ่า - บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 42)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,800 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
281	469	39 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/94 ข้อ 88)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 497,800 บาท
282	470	40 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกคึม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/67 ข้อ 63)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,500 บาท
283	471	41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล ห้วยยายจิว อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/68 ข้อ 64)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
284	472	42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/42 ข้อ 39)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,800 บาท
285	473	43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านกุดตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญรัมย์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/54 ข้อ 50)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,100 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
286	474	44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/35 ข้อ 32)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,900 บาท
287	475	45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0088 บ้านโคกพะงาด - บ้านโคกกรัง อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
288	476	46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0126 แยก ทล.228 - บ้านไทรงาม อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/48 ข้อ 45)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,700 บาท
289	477	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบล เจาทอง-บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอกักดิชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/49 ข้อ 46)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
290	478	48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านวังอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลท่า กูบ - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/66 ข้อ 62)	500,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
291	479	49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาายางหลัก อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/93 ข้อ 87)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
292	480	50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/24 ข้อ 21)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
293	481	51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
294	482	52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/30 ข้อ 27)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
295	483	53 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0047 บ้านหนองตาไก้ - บ้านโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
296	484	54 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง - บ้านหัวคูสระ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/74 ข้อ 69)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
297	485	55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโป่งงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/75 ข้อ 70)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
298	486	56 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านเทวาสถิตย์ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลผักปัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/76 ข้อ 71)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
299	487	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0046 บ้านหนองบัวพักเจริญ - บ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
300	488	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0039 บ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุกลาง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
301	489	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้าน กวางโจน หมู่ที่ 4 ตำบลกวางโจน - บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/69 ข้อ 65)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
302	490	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรหมเหนือ อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
303	491	61 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบคา - บ้านดงชี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/97 ข้อ 91)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
304	492	62 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านก่าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/99 ข้อ 93)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
305	493	63 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านชำมูลนาค หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ - บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/96 ข้อ 90)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
306	494	64 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	500,000	-	1			โอนอุดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
307	495	65 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/71 ข้อ 66)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
308	496	66 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/72 ข้อ 67)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
309	497	67 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง - บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/85 ข้อ 80)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
310	498	68 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/86 ข้อ 81)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท
311	499	69 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/87 ข้อ 82)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
312	500	70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยางหวาย - บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/55 ข้อ 51)	500,000	-	1			
313	501	71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/56 ข้อ 52)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 498,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
314	502	72 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบล คอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/57 ข้อ 53)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
315	503	73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านโสก -บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/89 ข้อ 84)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
316	504	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/91 ข้อ 85)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,900 บาท
317	505	75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0120 บ้านจมีน - บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกษेत्रสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
318	506	76 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สาย ทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอกษेत्रสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/18 ข้อ 16)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
319	507	77 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอกะเปอร์สมุทร - บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
320	508	78 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุมแสง - บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,500 บาท
321	509	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/60 ข้อ 56)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
322	510	80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/61 ข้อ 57)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
323	511	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,200 บาท
324	512	82 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/58 ข้อ 54)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
325	513	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/59 ข้อ 55)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
326	514	84 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง - บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/65 ข้อ 61)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,000 บาท
327	515	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0058 บ้านนาโปร้ง-บ้านโนนห้วยไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	500,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 499,300 บาท
328	516	86 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านน้ำพุหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพระ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/95 ข้อ 89)	500,000	-	1			
329	517	87 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/100 ข้อ 94)	8,000,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 7,978,000 บาท
330	518	88 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	8,000,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 6,660,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
331	519	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ. 1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูป อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/31 ข้อ 31)	2,000,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 1,995,000 บาท
332	520	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	2,000,000	-		1		กันเงินเหลือปี 69 1,985,000 บาท
333		91 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยห้วยไพร อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 2)	9,275,000			1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8 กันเงินเหลือปี 69 6,470,000 บาท
334		92 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ขย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 10/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	8,021,000	5,400,000			1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9
335	412	93 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	2,181,800	-		1		โอนเพิ่มงบประมาณ 234,000 บาท รวม 2,415,800 บาท กันเงินเหลือปี 69 2,415,800 บาท
336	418-419	94 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานคอนกรีต (Concrete Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	2,080,650	-	1			โอนลดงบประมาณ 2,080,650 บาท คงเหลือ 0 บาท
337	419-423	95 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานดิน(soil Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	712,000		1			โอนลดงบประมาณ 712,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
338		95 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0008 คำปิง-บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 11)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,900 บาท
339	ตั้งจ่าย รายการใหม่	96 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 12)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,900 บาท
340	ตั้งจ่าย รายการใหม่	97 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้างกา - บ้านห้วยบง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/17 ข้อ 13)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
341	ตั้งจ่าย รายการใหม่	98 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองช้างเอ็ก อำเภอกำคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/18 ข้อ 14)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท
342	ตั้งจ่าย รายการใหม่	99 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/19 ข้อ 15)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือ ปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
343	ตั้งจ่าย รายการใหม่	100 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/20 ข้อ 16)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กัณเงินเหลืออม ปี 69 499,000 บาท
344	ตั้งจ่าย รายการใหม่	101 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกกุ้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/21 ข้อ 17)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กัณเงินเหลืออม ปี 69 499,000 บาท
345	ตั้งจ่าย รายการใหม่	102 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/22 ข้อ 18)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กัณเงินเหลืออม ปี 69 499,000 บาท
346	ตั้งจ่าย รายการใหม่	103 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/23 ข้อ 19)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กัณเงินเหลืออม ปี 69 499,000 บาท
347	ตั้งจ่าย รายการใหม่	104 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0129 บ้านเมืองน้อย - บ้านยางป่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/24 ข้อ 20)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กัณเงินเหลืออม ปี 69 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
348	ตั้งจ่าย รายการใหม่	105 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0023 บ้านหนองนาแซง - บ้านโนนหวานไพร ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	500,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือ ปี 69 425,000 บาท
		106	90,770,450	5,865,000	10	94	2	
		106	90,770,450	5,865,000	10	94	2	
		6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
349	239	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	600,000	402,000			1	
350	241	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	500,000	794,280			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 300,000 บาท รวม 800,000 บาท
351	243	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	610,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 600,000บาท คงเหลือ10,000 บาท
352	243	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	600,000	1,168,868.05			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 583,000 บาท รวม 1,183,000 บาท
353	244	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	139,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 139,000บาท คงเหลือ 0 บาท
354	271	6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	150,000	99,840			1	
		6	2,599,000	2,464,988	2	0	4	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
355	242	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	10,000	10,000			1	
356	271	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	800,000	162,613			1	
357	272	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	1,000,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
358	242	4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	306,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 306,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		4	2,116,000	172,613	2	0	2	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
359	273	1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	1,000,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1	1,000,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
360	364	1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 6-6/1 ข้อ 1)	2,563,000	-		1		โอนเพิ่มงบประมาณ 139,000 บาท รวม 2,702,000 บาท กั้นเงินเหลือปี 69 2,702,00 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1	2,563,000	0.00	0	1	0	
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
361	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการปรับปรุงทำงานกองสาธารณสุขของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	85,000	84,000			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568
362	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ชั้นที่ 2 อาคารหลังใหม่) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	61,000	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัณเงินเหลือมปี 69 61,000 บาท
		2	146,000	84,000	0	1	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
363	262	1 กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2567 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	106,000	105,500.00			1	
364	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 จัดซื้อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แบบ LED Indoor Full Color และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	499,900	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัณเงินเหลือมปี 69 499,900 บาท
		2	605,900	105,500	0	1	1	
		6.3 แผนงานการศึกษา						
365	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 6-3/1 ข้อ 1)	27,900	-		1		-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กัณเงินเหลือมปี 69 27,900 บาท
		1	27,900	0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		6.4 แผนงานสาธารณสุข						
366	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-4/1 ข้อ 1)	178,800	178,800			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568
		1	178,800	178,800	0	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
367	238	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	30,000	12,000			1	
368	238	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	10,000	-	1			
369	241	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	30,000	12,000			1	
		3	70,000	24,000	1	0	2	
		21	9,306,600	3,029,901.05	6	4	11	
		7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า						
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน						
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
370	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	450,000	-	1			โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1	450,000	0.00	1	0	0	
		370	356,328,026	117,529,295.55	75	228	67	

4.รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาส 4

(รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

โครงการกั้นเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีกั้นเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4.10 แผนงานการเกษตร												
		1	374,000.00	1	115,550.37	100	30.90	0	0	0	-	0	0
		รวม	1	374,000.00	1	115,550.37	100	30.90	0	0	-	0	0

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 (กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงิน	เบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4.10 แผนงานการเกษตร							
1	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการขุดลอกลำห้วยนาใหม่ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล-บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/11 ข้อ 10)	374,000	374,000.00	115,550.37	0	0	1	31 มี.ค. 68 เบิกจ่าย
รวม			374,000	374,000.00	115,550.37	0	0	1	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
โครงการกักเงินเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการกักเงินเหลื่อมปี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา														
	รวม	10	5,907,489.00	5	3,716,876.00	50.00	62.92	4	1,421,600.00	40.00	26.44	1	623,616.00	10.00	10.64
2	ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต														
	รวม	36	42,253,300.00	34	41,178,317.00	94.44	97.46	2	872,000.00	5.56	2.06	0	0	0	0
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว														
	รวม	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม														
	รวม	2	968,000.00	1	499,000.00	50.00	51.55	1	469,000.00	50.00	48.45	0	0	0	0
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน														
	รวม	85	103,155,650.00	57	72,240,400.00	67.06	70.03	23	21,274,850.00	27.06	20.62	5	6,745,000.00	0.06	6.54
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี														
	รวม	3	659,250.00	3	658,250.00	100.00	99.85	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ														
	รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งหมด		136	152,943,689.00	100.00	118,292,843.00	73.53	77.34	30	24,037,450.00	22.06	15.72	6	7,374,616.00	4.41	4.82

หมายเหตุ โครงการกักเงินเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 136 โครงการ จำนวนเงิน 152,943,689.00 บาท เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 100 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 118,292,843.00 บาท
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 30 โครงการ เป็นเงิน 24,037,450 บาท เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 7,374,616.00 บาท
- 1.ผู้ติดตามอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 6,248,000 บาท
- 3.2 ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ วงเงินงบประมาณ 1,126,613 บาท

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกักเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กักเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
		การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1	305	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง - บ้านคลองจันลา อำเภอกำชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/17 ข้อ 16)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
2	306	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/28 ข้อ 26)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67
3	310	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/16 ข้อ 15)	1,375,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
4	311	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 18)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	312	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/18 ข้อ 17)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67
6	317	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนผาย - บ้านโนนศรี อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/10 ข้อ 9)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
7	319	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านดงพอง อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/34 ข้อ 32)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
8	320	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/40 ข้อ 37)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
9	321	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 16 ตำบลผักปัง - บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67
10	322	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล่อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/14 ข้อ 13)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
11	323	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	324	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโปลิ่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/13 ข้อ 12)	3,000,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
13	325	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยหวานไพล อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/25 ข้อ 23)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
14	326	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
15	327	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านแก่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก่ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/27 ข้อ 25)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
16	328	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
17	329	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกุฉิเยะ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/12 ข้อ 11)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
18	330	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอกุฉิเยะ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/24 ข้อ 22)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	332	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/41 ข้อ 38)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	8-พ.ย.-67
20	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 20)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	13-พ.ย.-67
21	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	19-พ.ค.-68
22	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	27-พ.ค.-68
			32,875,000.00	32,621,000.00	32,621,000.00	0.00	0.00	22.00	
		4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**							
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ							
		4.10 แผนงานการเกษตร							
23	570	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยชีหนู บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	470,000.00	469,000.00	0	0	1	0	CNTR -01172/67 ลว. 24/09/67 วงเงิน 469,000 บาท
24	571	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสมพะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	4-ก.ย.-68

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			970,000.00	968,000.00	499,000.00	0.00	1.00	1.00	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ							
		และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
25	463	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	500,000.00	495,000.00	0	0	1	0	CNTR -01188/67 ลว. 24/09/67 วงเงิน 495,000 บาท ต่อท้ายสัญญา
26	464	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR -01184/67 ลว. 24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท ต่อท้ายสัญญา
27	466	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 26)	500,000.00	497,000.00	497,000.00	0	0	1	30 ต.ค.67
28	467	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านคูลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/71 ข้อ 70)	500,000.00	496,000.00	496,000.00	0	0	1	29 ต.ค.67
29	468	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/70 ข้อ 69)	500,000.00	495,000.00	495,000.00	0	0	1	21 ต.ค.67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
30	471	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก่งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/69 ข้อ 68)	300,000.00	299,500.00	299,500.00	0	0	1	20 ต.ค.67
31	475	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/47 ข้อ 46)	500,000.00	496,000.00	496,000.00	0	0	1	8-ก.ย.-68
32	476	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/45 ข้อ 44)	500,000.00	494,000.00	494,000.00	0	0	1	30-ก.ย.-68
33	477	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/46 ข้อ 45)	500,000.00	494,000.00	494,000.00	0	0	1	25-ส.ค.-68
34	478	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/44 ข้อ 43)	500,000.00	494,000.00	494,000.00	0	0	1	25-ก.ย.-68
35	479	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/78 ข้อ 76)	500,000.00	495,000.00	495,000.00	0	0	1	4-ก.ย.-68
36	480	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 28)	500,000.00	495,000.00	495,000.00	0	0	1	11-มิ.ย.-68
37	481	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเป็น - บ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 35)	264,000.00	263,000.00	263,000.00	0	0	1	4-ก.ย.-68
38	482	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/43 ข้อ 42)	500,000.00	496,000.00	494,000.00	0	0	1	4-ก.ค.-68

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	483	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	สัญญา 244/2567 ลว.25 ก.ย.67 CNTR - 01173/67 วงเงิน 499,000 บาท ลว. 24/09/67
40	484	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว (แยก 201) - บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/87 ข้อ 85)	500,000.00	497,000.00	497,000.00	0	0	1	12-มิ.ย.-68
41	486	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	500,000.00	497,000.00	497,000.00	0	0	1	16-มิ.ย.-68
42	487	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโคกอำวนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 21)	500,000.00	496,500.00	496,500.00	0	0	1	18-ก.ย.-68
43	490	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	500,000.00	491,000.00	491,000.00	0	0	1	5-พ.ย.-68
44	495	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพธิ์ทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	500,000.00	491,000.00	491,000.00	0	0	1	25-ส.ค.-68
45	500	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	29-ต.ค.-68
46	505	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านชันน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอซับใหญ่ - บ้านท่าบอง หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาคู อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/37 ข้อ 36)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	6-พ.ย.-68

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	507	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ - บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR- 01168/67 ลว.24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท ต่อท้ายอนุมัติ
48	508	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูบ - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR-01166/67 ลว.24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท ต่อท้ายสัญญา
49	509	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/41 ข้อ 40)	500,000.00	498,000.00	498,000.00	0	0	1	10-ต.ค.-68
50	510	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านใหม่มาดี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	500,000.00	498,000.00	0	0	1	0	CNTR-01194/67 ลว.24/09/67 วงเงิน 498,000 บาท
51	512	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0105 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 31)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	21-ต.ค.-68
52	514	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR-01196/67 ลว.24/09/67 วงเงิน 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
53	515	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง โพนงาม อำเภอกะสมบุรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/81 ข้อ 79)	500,000.00	498,000.00	498,000.00	0	0	1	10-พ.ย.-68
54	516	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกะสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/80 ข้อ 78)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	20-ต.ค.-68
55	517	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพน งาม อำเภอกะสมบุรณ์ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	500,000.00	498,000.00	0	0	1	0	CNTR-01176/67 วงเงิน 498,000 บาท ลว.24/09/67
56	518	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกก อำเภอกะสมบุรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสืทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	500,000.00	499,350.00	0	0	1	0	CNTR-01235/67 วงเงิน 499,350 บาท ลว.30/09/67
57	519	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกก อำเภอกะสมบุรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสืทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 18)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	30 ก.ย.68
58	523	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 33)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	10-พ.ย.-68
59	528	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอกะสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	390,000.00	389,000.00	389,000.00	0	0	1	30-ก.ย.-68

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
60	530	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้าน กุดละลม - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 32)	500,000.00	498,000.00	498,000.00	0	0	1	30-ก.ย.-68
61	531	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านดาดพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	500,000.00	498,000.00	0	0	1	0	CNTR-01193/67 วงเงิน 498,000 บาท ลว.24/09/67
62	534	โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภู ดิน อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 25)	393,000.00	392,000.00	392,000.00	0	0	1	5-พ.ย.-68
63	537	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้านวังเสมา อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/90 ข้อ 88)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	25-ก.ย.-68
64	538	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 20)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	21 ต.ค.68
65	541	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	500,000.00	498,000.00	0	0	1	0	CNTR-01178/67 วงเงิน 498,000 บาท ลว.24/09/67
66	546	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมพืด อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 19)	500,000.00	499,000.00	0	0	1	0	CNTR-01183/67 วงเงิน 499,000 บาท ลว.24/09/67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
67	548	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0030 บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกำแพง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/67 ข้อ 66)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	17-ก.ย.-68
68	549	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/68 ข้อ 67)	500,000.00	495,000.00	495,000.00	0	0	1	25-ก.ค.-68
69	551	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 22)	500,000.00	499,300.00	499,300.00	0	0	1	29 ต.ค.68
70	552	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทางชุมชนโนนสาร เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/58 ข้อ 57)	500,000.00	497,000.00	497,000.00	0	0	1	29 ต.ค.68
71	554	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	29 ต.ค.68
72	555	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	190,000.00	189,500.00	189,500.00	0	0	1	9-ก.ย.-68
73	556	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	200,000.00	199,500.00	199,500.00	0	0	1	25-ก.ย.-68

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
74	557	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนน ตุ่น อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	10-พ.ย.-68
75	558	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบล บ้านดอน อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	500,000.00	495,000.00	495,000.00	0	0	1	6 พ.ย..68
		รวม	24,237,000.00	24,106,650.00	18,124,300.00	0.00	12.00	39.00	
		รวมทั้งสิ้น	58,082,000.00	57,695,650.00	51,244,300.00	0.00	13.00	62.00	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

แผนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	500,000.00	458,000.00	0	0	1	0	CNTR-01066/68 ลว.17/06/68 จำนวน 458,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
2	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	500,000.00	457,000.00	0	0	1	0	CNTR-01061/68 ลว. 17/06/68 จำนวน 457,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
3	488	โครงการก่อสร้างขั้วทางเดินและต่อเติมกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	214,000.00	159,000.00	0	0	1	0	CNTR-01056/68 ลว.17/06/68 จำนวน 159,000 บาท
4	543	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนนกอวิทยา ตำบลโนนกอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	348,000.00	347,600.00	0	0	1	0	CNTR-01274/68 ลว. 20/08/68 จำนวน 347,600 บาท
			1,562,000.00	1,421,600.00	0	0	4	0	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
		การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
5	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านคำย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	3,125,000.00	3,125,000.00	3,102,500.00	0	0	1	16 พ.ค. 2568

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	1,937,500.00	1,937,000.00	1,926,650.00	0	0	1	16 พ.ค. 2568
7	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,092,000.00	1,092,000.00	1,091,000.00	0	0	1	19 มิ.ย. 2568
			6,154,500.00	6,154,000.00	6120150	0	0	3	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มี มาตรฐาน							
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
8	501	โครงการก่อสร้างรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/15 ข้อ 14)	500,000.00	500,000.00	499,500.00	0	0	1	1 ก.ค. 2568
9	502	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	500,000.00	462,000.00	0	0	1	0	CNTR-00965/68 ลว.16/06/2568 จำนวน 462,000 บาท
10	503	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	500,000.00	410,000.00	0	0	1	0	CNTR-00963/68 ลว.16/06/68 จำนวน 410,000บาท
			1,500,000.00	1,372,000.00	499,500.00	0	2	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
11	462	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/56 ข้อ 55)	2,000,000.00	1,467,000.00	0	0	1	0	CNTR -01206/68 วงเงิน 1,467,000 บาท ลว. 9/06/68 ต่อท้าย สัญญา
12	465	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านชาด หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปอ อำเภोजัดจรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	3,000,000.00	3,000,000.00	2,987,000.00	0	0	1	10 ต.ค.68
13	470	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม - บ้านหนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	1,607,000.00	1,607,000.00	0	1	0	0	ขอขยายเวลาเบิกเงิน
14	472	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0132 บ้านห้วยตะแคง - บ้านแจ้งยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	1,260,000.00	1,149,000.00	0	0	1	0	CNTR -00162/68 วงเงิน 1,149,000 บาท ลว. 27/03/68 (รอเบิกจ่าย)
15	473	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต - บ้านชัยเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	1,500,000.00	1,300,000.00	0	0	1	0	CNTR -00593/68 ลว. 27/03/68 วงเงิน 1,300,000 บาท
16	474	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)	1,500,000.00	1,500,000.00	1,152,500.00	0	0	1	29 ต.ค.68
17	488	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	1,000,000.00	750,000.00	0	0	1	0	CNTR -01012/68 ลว. 9/06/68 วงเงิน 750,000 บาท
18	493	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไ้ - บ้านโหล ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	2,000,000.00	1,657,000.00	0	0	1	0	CNTR -00997/68 ลว. 16/05/68 วงเงิน 1,657,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	494	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	1,000,000.00	1,000,000.00	669,900.00	0	0	1	27 ต.ค.68
20	497	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	2,100,000.00	2,100,000.00	0	1	0	0	ขอขยายเวลาเบิกเงิน
21	498	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	2,000,000.00	1,728,000.00	0	0	1	0	CNTR -00941/68 ลว. 27/05/68 วงเงิน 1,728,000 บาท
22	513	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	1,000,000.00	997,000.00	0	0	1	0	CNTR -00588/68 ลว. 17/03/68 วงเงิน 970,000 บาท
23	520	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	2,000,000.00	1,589,000.00	0	0	1	0	CNTR -01125/67 ลว. 27/05/68 วงเงิน 1,589,000 บาท
24	521	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 5 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 32)	1,000,000.00	1,000,000.00	985,000.00	0	0	1	ต.ค.-68
25	522	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินจี หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 34)	1,236,000.00	1,236,000.00	1,229,000.00	0	0	1	19 มิ.ย. 2568
26	525	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/62 ข้อ 61)	3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,000.00	0	0	1	25-ก.ย.-68
27	526	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/60 ข้อ 59)	2,320,000.00	2,320,000.00	2,314,000.00	0	0	1	30-ก.ย.-68
28	527	โครงการปรับปรุงคอสพาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	680,000	678,000.0	0	0	1	0	CNTR -01332/67 ลว. 02/09/68 วงเงิน 678,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	529	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 31)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,499,500.00	0	0	1	21-ค.ค.-68
30	532	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	ขอขยายเวลาเบิกเงิน
31	533	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0008 ค่ำปิง - บ้านเนินจมนรงค์ อำเภอบ้านเนินจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	1,578,000.00	1,578,000.00	1,575,000.00	0	0	1	8-ก.ย.-68
32	535	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 23)	2,000,000.00	2,000,000.00	1,990,000.00	0	0	1	29-ก.ย.-68
33	536	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวงศ์ พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	1,000,000.00	980,000.00	0	0	1	0	CNTR -01132/68 ลว. 09/06/68 วงเงิน 980,000 บาท
34	539	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	3,000,000.00	2,999,500.00	0	0	1	0	CNTR -01121/68 ลว. 24/02/68 วงเงิน 2,999,500 บาท
35	550	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	1,541,000.00	1,541,000.00	0	1	0	0	ขอขยายเวลาเบิกเงิน
36	553	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 8 ตำบลผักปัง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	2,110,000.00	2,110,000.00	2,106,000.00	0	0	1	10-พ.ย.-68
37	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/15 ข้อ 15)	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,500.00	0	0	1	21-ค.ค.-68

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ขย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,700.00	0	0	1	20-ต.ค.-68
			51,932,000.00	49,786,500.00	27,497,100.00	4.00	11.00	13.00	
		6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ							
		ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก							
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
39	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	139,500.00	139,500.00	138,500.00	0	0	1	17-ธ.ค.-67
40	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/11 ข้อ 9)	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0	0	1	16-ธ.ค.-67
			161,750.00	161,750.00	160,750.00	-	-	2.00	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และต่างๆ							
		วันสำคัญต่างๆ							
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
41	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	497,500.00	497,500.00	497,500.00	0	0	1	6 ก.พ. 68
			497,500.00	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	1.00	
รวม			61,807,750.00	59,393,350.00	34,775,000.00	4.00	17.00	20.00	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีก่อนนี้ผูกพัน)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บัญชี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 8)	1,264,000.00	1,236,876.00	1,236,876.00	0	0	1	10 ม.ค.68
2	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/19 ข้อ 19)	632,000.00	590,000.00	590,000		0	1	25-ก.ย.-68
3	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/3 ข้อ 3)	632,000.00	628,613.00	0	1	0	0	ยกเลิก
			2,528,000.00	2,455,489.00	1,826,876.00	1.00	0.00	2.00	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		2.4 แผนงานสาธารณสุข							
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน							
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
4	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/7 ข้อ 14)	815,000.00	534,000.00	534,000.00		0	1	12-ส.ค.-68
			815,000.00	534,000.00	534,000.00	0.00	0.00	1.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ							
		และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
5	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/13 ข้อ 13) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,952,000 บาท/เงินรายได้ 1,328,000 บาท	13,280,000.00	10,790,000.00	10,790,000.00		0	1	25 ก.ย. 68
6	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	8,560,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00	0	0	1	17-มิ.ย.-68
7	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/88-89 ข้อ 70)	8,583,000.00	4,630,000.00	4,630,000.0		0	1	26-ก.ย.-68
8	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/77 ข้อ 63)	5,314,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	0	0	1	10-มิ.ย.-68
9	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	5,940,000.00	2,789,000.00	2,789,000.00	0	0	1	30-พ.ค.-68
			41,677,000.00	26,619,000.00	26,619,000.00	0.00	0.00	5.00	
		รวมทั้งสิ้น	45,020,000.00	29,608,489.00	28,979,876.00	1.00	0.00	8.00	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีก่อนนี้ผูกพัน) ใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2567 (บัญชี 4)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน							
		ที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	542	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/7 ข้อ 6) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	500,000.00	481,000.00	481,000.00	๖	0	1	8-พ.ย.-67
2	492	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	668,000.00	460,000.00	460,000.00	๖	0	1	8-ส.ค.-68
3	504	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/2 ข้อ 2) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	950,000.00	949,000.00	949,000.00	๖	0	1	19-พ.ย.-67
			2,118,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	๖	0	3	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต								
	กลยุทธ์ ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
	การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย								
	2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
4	302	คอมพิวเตอร์ห้องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะทู้ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	125,000.00	124,500.00	124500	0	0	1	11-พ.ย.-67
			125,000.00	124,500.00	124,500.00	0	0	1	
	กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน								
	ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน								
	2.4 แผนงานสาธารณสุข								
5	393	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำพ่าง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/5 ข้อ 5) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0	0	1	26-พ.ย.-67
6	393	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/7 ข้อ 7) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0	0	1	26-พ.ย.-67
7	393-394	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะทู้ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/6 ข้อ 6) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0	0	1	19-พ.ย.-67
			211,300.00	211,300.00	211,300.00	0.00	0.00	3.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน									
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
8	564	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองหุ้ม ตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 10) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	500,000.00	499,400.00	481,421.00	0	0	1	15-พ.ย.-67
9	564	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 11) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	278,500.00	277,800.00	266,410.20	0	0	1	15-ต.ค.-67
10	565	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้าน เขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 12)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	332,000.00	331,300.00	320,035.80	0	0	1	15-ต.ค.-67
			1,110,500.00	1,108,500.00	1,067,867.00	0.00	0.00	3.00	
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร								
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ								
	และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร								
	5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
11	511	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/49 ข้อ 48) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	ยกเลิกโครงการ
			500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
รวมทั้งสิ้น			4,064,800.00	3,832,300.00	3,293,667.00	1.00	0.00	10.00	